Code Contrat	Libellé Installation	Libellé Entité	Libellé Unité	Libellé Ensemble	Libellé Emplacement	Libellé Equipement	Libellé Fabricant Equipement	Modèle Equipement	N° de Série Equipement	Puissance	Débit	HMT	Diamètre	Date Mise en Service Equipement	Caractéristiques
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Potence déclassée	Potence-Fixe								01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Automate	Automate	TELEMECANIQUE	TSX 37						01/01/99	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 1	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	ATV 600		22				01/01/01	Puissance installée (kW) : 22
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	By-Pass Amont	Vanne d'isolement	Vanne Manuelle							400	01/01/01	Diamètre nominal : 400
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Dégylfeur poreux	Dégylfeur	Dégylfeur Droit Manuel								01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Maillage / Réquisition	Couvrage de réquisition	Bâche								01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Maillage / Réquisition	Vanne de réquisition	Vanne Motorisée								01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Maillage / Réquisition	Débitmètre Saint-Louis	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG 33F/33					400	01/01/01	Diamètre nominal : 400
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Maillage / Réquisition	Mesure de débit Village Neuf	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ABCINE	OPTIFLUX 2000					400	01/01/07	Diamètre nominal : 400
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Maillage / Réquisition	Mesure de niveau réseau	Appareil de Mesure par Ultrasons	ENDRESS HAUSER							01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Maillage / Réquisition	Vanne de Régulation	Electrovanne							400	01/01/01	Diamètre nominal : 400,Puissance : 18
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Bassin d'orage	Dégylfeur	Dégylfeur Droit Manuel								01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Bassin d'orage	Bassin	Bassin								01/01/01	Volume : 1250
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Bassin d'orage	Système de nettoyage 1	Auget de lavage								01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Bassin d'orage	Système de nettoyage 2	Auget de lavage								01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Bassin d'orage	Pompe de vidange 1	Electrosonde Submersible	KSB	AMAREX KRTT 100 250 /154 119-23		5.5	14.8			01/01/05	Debit max (m3/h) : 100,HMT : 14.8,Puissance installée (kW) : 5.5
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Bassin d'orage	Pompe de vidange 2	Electrosonde Submersible	KSB	AMAREX KRTT 100 250 /154 119-23		5.5	14.8			01/01/05	Debit max (m3/h) : 100,HMT : 14.8,Puissance installée (kW) : 5.5
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Bassin d'orage	Pompe de Scrapp 1	Electropompe Immergée								01/01/01	
H6E61	BO Sportenum (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Bassin d'orage	Pompe de Scrapp 2	Electropompe Immergée								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Préleveur	Préleveur Fixe Thermostaté	ENDRESS HAUSER	ASP 2000						01/01/04	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Extracteur	Extracteur Centrifuge								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Clôture / Portail	Clôture / Portail								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Potence Fixe	Potence-Fixe								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Trappes d'accès	Trappe								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Aquarélaque Vide Cave	Pompe vide-cave	Electropompe Vide-Cave								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Automate	Automate	TELEMECANIQUE	TSX 37						01/01/03	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télémesure	Coffret de Télégestion	SOFREL	S550						01/01/03	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur pompe 1	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	Altivar 61		15				01/01/01	Puissance installée (kW) : 15
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur pompe 2	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	ATV61HC31N4		15				01/01/01	Puissance installée (kW) : 15
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre Vortex	Bâche	Bâche								01/01/01	Hauteur : 3300,Volume : 2880
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre Vortex	Accessoires hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre Vortex	Mesure de niveau chambre vortex	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER	Prosonic S FMU90						01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre Vortex	Mesure de niveau déversement vortex	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER	Prosonic S FMU90						01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre Vortex	Mesure de débit de surverse	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER	Prosonic S FMU90						01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Couvrage de Stockage	Bâche								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Accessoires hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Mesure de débit	Débitmètre Electromagnétique en Conduite								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Vanne de Régulation de débit	Vanne Motorisée	L BERNARD						200	01/01/01	Diamètre nominal : 200
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Vanne d'isolement	Vanne Manuelle							200	01/01/01	Diamètre nominal : 200
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Vanne de by-pass	Vanne Manuelle							200	01/01/01	Diamètre nominal : 200
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Accessoires hydrauliques	Accessoires hydrauliques								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Ouvrage	Fosse								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Clapet pompe 1	Clapet à Battant						600		01/01/01	Diamètre nominal : 600
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Clapet pompe 2	Clapet à Battant						600		01/01/01	Diamètre nominal : 600
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER							01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Pompe 1	Electropompe Immergée	KSB	Amacan K 80/238B		7.62	1.53			01/01/08	Debit nominal (m3/h) : 1152,Diamètre de Raccordement : 115,HMT : 1.53,Poids : 832,Puissance installée (kW) : 7.62
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Pompe 2	Electropompe Immergée	KSB	Amacan K 80/238B		7.62	1.53			01/01/08	Debit nominal (m3/h) : 1152,Diamètre de Raccordement : 115,HMT : 1.53,Poids : 832,Puissance installée (kW) : 7.62
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Vanne d'alimentation jusqu'entrée Vortex	Vanne Manuelle						200		01/01/01	Diamètre nominal : 200
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Accessoires hydrauliques	Accessoires hydrauliques								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Fosse de vidange	Fosse								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER							01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Vanne de Régulation	Robinet à Flotteur								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Vanne murale	Vanne Manuelle						250		01/01/01	Diamètre nominal : 250
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Vanne murale	Vanne Manuelle						250		01/01/01	Diamètre nominal : 250
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Accessoires hydrauliques	Accessoires hydrauliques								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Fosse	Fosse								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Mesure de débit pompe 1	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG 50	M31B421900S					01/01/03	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Mesure de débit pompe 2	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG 50	KC21B01900S					01/01/03	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Pompe de vidange 1	Electropompe de Surface	KSB	Sewatec F 100-204/0 H 132/S 04	4.1	6.28				01/01/14	Debit nominal (m3/h) : 60,09,Diamètre de Raccordement : 200,HMT : 6.28,Puissance installée (kW) : 4.1
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Pompe de vidange 2	Electropompe de Surface	KSB	Sewatec F 100-204/0 H 132/S 04	4.1	6.28				01/01/14	Debit nominal (m3/h) : 60,09,Diamètre de Raccordement : 200,HMT : 6.28,Poids : 96,Puissance installée (kW) : 4.1
H6E61	Vortex Village Neuf	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Alimentation par Forage	Accessoires hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Alimentation par Forage	Préfiltration	Détecteur de Pression								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Alimentation par Forage	Pompe 1	Electropompe de Surface	KSB	GMI 1139.4 D S		3.2	77			01/01/01	HMT : 77,Puissance installée (kW) : 3.2
H6E61	Vortex Village Neuf	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Alimentation par Forage	Pompe 2	Electropompe de Surface	KSB	GMI 1139.4 D S		3.2	77			01/01/01	HMT : 77,Puissance installée (kW) : 3.2
H6E61	Vortex Village Neuf	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Alimentation par Forage	Pompe 3	Pompe	KSB	GMI 1139.4 D S		32	77			01/01/01	HMT : 77,Puissance installée (kW) : 32
H6E61	Vortex Village Neuf	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Alimentation par Forage	Forage	Forage								01/01/01	
H6E61	Vortex Stade de l'Ile (Saint-Louis)	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Pompage	Dispositif anti-bélier	Bélier Anti-Bélier	CHARLATTE		25PB4004					01/01/05	Volume : 25
H6E61	Vortex Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Extracteur	Extracteur Centrifuge								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Clôture / Portail	Clôture / Portail								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Potence Fixe	Potence-Fixe								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Trappes d'accès	Trappe								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Aquarélaque Vide Cave	Pompe vide-cave	Electropompe Vide-Cave	KSB	AMAREX F-65-215/0227V-115		2.6				01/06/98	Pression nominale : 1,4,Puissance installée (kW) : 2,6
H6E61	Vortex Village Neuf	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/06/98	
H6E61	Vortex Village Neuf	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Automate	Automate	TELEMECANIQUE	TSX 37						01/06/21	
H6E61	Vortex Village Neuf	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 1	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	Altivar 61		30				01/06/98	Puissance installée (kW) : 30
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Couvrage de Stockage	Bâche								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Accessoires hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Mesure de débit	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	KROHNE					200		01/01/01	Diamètre nominal : 200
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Vanne de Régulation de débit	Vanne Motorisée	L BERNARD	MA	924512	0.06		200		01/01/07	Diamètre nominal : 200,Puissance installée (kW) : .06
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Vanne d'isolement	Vanne Manuelle						200		01/01/01	Diamètre nominal : 200
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre de réquisition	Vanne de by-pass	Vanne Manuelle						200		01/01/01	Diamètre nominal : 200
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre Vortex	Couvrage	Bâche								01/01/01	Hauteur : 3300,Volume : 2880
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre Vortex	Accessoires hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre Vortex	Mesure de niveau chambre vortex	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER	Prosonic S FMU90						01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre Vortex	Mesure de niveau déversement vortex	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER	Prosonic S FMU90						01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre Vortex	Mesure de débit de surverse	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER	Prosonic S FMU90						01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Ouvrage	Fosse								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Clapet pompe 1	Clapet à Battant						600		01/01/01	Diamètre nominal : 600
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Clapet pompe 2	Clapet à Battant						600		01/01/01	Diamètre nominal : 600
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER	Prosonic S FMU90						01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Pompe en tube 1	Electropompe Immergée	KSB	Amacan PM 700/470		24.06	2.81			01/01/07	Debit nominal (m3/h) : 2992,Diamètre de Raccordement : 100,HMT : 2.81,Poids : 1000,Puissance installée (kW) : 24.06
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Pompe en tube 2	Electropompe Immergée	KSB	Amacan K 80/238B		7.62	1.53			01/01/08	Debit nominal (m3/h) : 1152,Diamètre de Raccordement : 115,HMT : 1.53,Poids : 832,Puissance installée (kW) : 7.62
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Distribution / Réarrêtion / Maillage Eau	Chambre d'alimentation	Vanne d'alimentation jusqu'entrée Vortex	Vanne Manuelle						200		01/01/01	Diamètre nominal : 200
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Accessoires hydrauliques	Accessoires hydrauliques								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Fosse de vidange	Fosse								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER	Prosonic S FMU90						01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Vanne de Régulation	Robinet à Flotteur								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Vanne murale	Vanne Manuelle						250		01/01/01	Diamètre nominal : 250
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse eau préfiltrée	Vanne murale	Vanne Manuelle						250		01/01/01	Diamètre nominal : 250
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Accessoires hydrauliques	Accessoires hydrauliques								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Fosse	Fosse								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Mesure de débit pompe 1	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER							01/01/03	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Mesure de débit pompe 2	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER							01/01/03	
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Pompe de vidange 1	Electropompe de Surface	KSB	Sewatec F 100-204/0 H 132/S 04	4.1	6.28				01/01/03	Debit nominal (m3/h) : 60,09,Diamètre de Raccordement : 200,HMT : 6.28,Poids : 96,Puissance installée (kW) : 4.1
H6E61	Vortex Village Neuf	Fils/ Eau (Traitement)	Stockage / Tampon	Fosse saine	Pompe de vidange 2	Electropompe de Surface	KSB	Sewatec F 100-204/0 H 132/S 04	4.1	6.27				01/01/03	Debit nominal (m3/h) : 60,Diamètre de Raccordement : 200,HMT : 6.27,Poids : 125,Puissance installée (kW) : 4.1
H6E61	Vortex Village Neuf	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Alimentation par Forage	Accessoires hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Alimentation par Forage	Préfiltration	Détecteur de Pression								01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Alimentation par Forage	Pompe 1	Electropompe de Surface	KSB							01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Alimentation par Forage	Pompe 2	Electropompe de Surface	KSB							01/01/01	
H6E61	Vortex Village Neuf	Eau Industrielle	Alimentation en Eau Industrielle	Alimentation par Forage	Forage	Forage								01/01/01	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Clôture / Portail	Clôture / Portail								01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Automate	Automate	TELEMECANIQUE	TSX 37 22 101						01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Magelis	Magelis	TELEMECANIQUE							01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télémesure	Coffret de Télégestion	SOFREL	S550						01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Réseau	Déversoir Orage A	Déversoir								01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Réseau	Déversoir Orage B	Déversoir								01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Réseau	Lame déversante	Lame de Surverse								01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Réseau	Mesure de niveau DO A	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER							01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Réseau	Mesure de niveau DO B	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER							01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Réseau	Mesure de débit	Débitmètre Electromagnétique en Conduite								01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Réseau	Régulation débit réseau	Electrovanne						400		01/06/08	Diamètre nominal : 400,Puissance : 18
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Désarénateur Vortex	Fosse à effet vortex	Bâche								01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Alimentation/ Eau Brute	Désarénateur Vortex	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER							01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Rejet vers milieu naturel	Bassin d'infiltration	Couvrage Tampon	Bassin								01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Rejet vers milieu naturel	Bassin d'infiltration	Lame déversante	Lame de Surverse								01/06/08	
H6E61	BGP Barbentheim + DO39 (déploiéolion)	Fils/ Eau (Traitement)	Rejet vers milieu naturel	Bassin d'infiltration	Mesure de débit	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER		

H4561	D023 - Spectrerum (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Automate	Automate							01/01/12	
H4561	D023 - Spectrerum (Saint-Louis)	File Eau	Alimentation Eau Brute	Analyse / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique							01/01/12	
H4561	D029 - Bêt Abusve (Village-Neuf)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Télécopion	SOFREL	LTe2					01/01/12	
H4561	D029 - Bêt Abusve (Village-Neuf)	File Eau	Alimentation Eau Brute	Analyse / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Appareil de mesure de niveau par radar	VEGA	VEGAPULS C11					01/01/12	
H4561	D028 - Marcc (Hunriquet)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/12	
H4561	D028 - Marcc (Hunriquet)	File Eau	Alimentation Eau Brute	Analyse / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique							01/01/12	
H4561	D029 - UNICSP (Station EDF (Hunriquet)	File Eau	Alimentation Eau Brute	Analyse / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Débitmètre à Effet Doppler							01/01/12	
H4561	D029 - UNICSP (Station EDF (Hunriquet)	File Eau	Alimentation Eau Brute	Maillage / Réparition	Lame déversante	Lame de Surverse							01/01/23	
H4561	D038 - Roseau (Bartesheim)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Télécopion	SOFREL	ZL49F					01/01/12	
H4561	D038 - Roseau (Bartesheim)	File Eau	Réservoir	Analyse / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	SOFREL	LT c35					01/01/12	
H4561	D038 - Roseau (Bartesheim)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Télécopion	SOFREL	ZL49F					01/01/12	
H4561	D040 - Les Fontaines Pertuisée (Hunriquet)	File Eau	Réservoir	Analyse / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique							01/01/12	
H4561	D040 - Les Fontaines Pertuisée (Hunriquet)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Télécopion	SOFREL	LT c35					20/03/23	
H4561	D056 - Bêt d'Hisace (Village-Neuf)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/12	
H4561	D056 - Bêt d'Hisace (Village-Neuf)	File Eau	Repri au niéau naturel	Analyse / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons							01/01/12	
H4561	D058 - Rue de Bâle (Hirtzenthein)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Télécopion	SOFREL	LT c42					01/01/12	
H4561	P8134 - Chambre comptage SIA Ranspach-Michelbach (Bitchhein)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Trappe d'accès	Trappe							01/06/08	
H4561	P8134 - Chambre comptage SIA Ranspach-Michelbach (Bitchhein)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/06/08	
H4561	P8134 - Chambre comptage SIA Ranspach-Michelbach (Bitchhein)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret Electrique	Coffret Electrique							01/06/08	
H4561	P8134 - Chambre comptage SIA Ranspach-Michelbach (Bitchhein)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/06/08	
H4561	P8134 - Chambre comptage SIA Ranspach-Michelbach (Bitchhein)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Bv-Pass Amont	Vanne b-v-pass	Vanne Manuelle							01/06/08	
H4561	P8134 - Chambre comptage SIA Ranspach-Michelbach (Bitchhein)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Bâche de comptage	Bâche							01/06/08	
H4561	P8134 - Chambre comptage SIA Ranspach-Michelbach (Bitchhein)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Accessoires hydrauliques	Accessoires Divers							01/06/08	
H4561	P8134 - Chambre comptage SIA Ranspach-Michelbach (Bitchhein)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons							01/06/08	
H4561	P8134 - Chambre comptage SIA Ranspach-Michelbach (Bitchhein)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Mesure de débit	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	KROHNE	TIDALFLUX 4110 PF					01/06/08	
H4561	P8136 - Chambre comptage SIA Michelbach (Buschwiller)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Trappe d'accès	Trappe							01/10/10	
H4561	P8136 - Chambre comptage SIA Michelbach (Buschwiller)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/10/10	
H4561	P8136 - Chambre comptage SIA Michelbach (Buschwiller)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret Electrique	Coffret Electrique							01/10/10	
H4561	P8136 - Chambre comptage SIA Michelbach (Buschwiller)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/10/10	
H4561	P8136 - Chambre comptage SIA Michelbach (Buschwiller)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	By-Pass Amont	Vanne b-v-pass	Vanne Manuelle							01/10/10	
H4561	P8136 - Chambre comptage SIA Michelbach (Buschwiller)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Bâche de comptage	Bâche							01/10/10	
H4561	P8136 - Chambre comptage SIA Michelbach (Buschwiller)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Accessoires hydraulaux	Accessoires Divers							01/10/10	
H4561	P8136 - Chambre comptage SIA Michelbach (Buschwiller)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons							01/10/10	
H4561	P8136 - Chambre comptage SIA Michelbach (Buschwiller)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Mesure de débit	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	KROHNE	TIDALFLUX 4110 PF		202			01/10/10	Diamètre nominal: 202
H4561	P8122 - Chambre comptage SIVOM des deux Haxenthal (Hirtzenthein)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Trappe d'accès	Trappe							01/01/07	
H4561	P8122 - Chambre comptage SIVOM des deux Haxenthal (Hirtzenthein)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/07	
H4561	P8122 - Chambre comptage SIVOM des deux Haxenthal (Hirtzenthein)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret Electrique	Coffret Electrique							01/01/07	
H4561	P8122 - Chambre comptage SIVOM des deux Haxenthal (Hirtzenthein)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/07	
H4561	P8122 - Chambre comptage SIVOM des deux Haxenthal (Hirtzenthein)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	By-Pass Amont	Vanne b-v-pass	Vanne Manuelle							01/01/07	
H4561	P8122 - Chambre comptage SIVOM des deux Haxenthal (Hirtzenthein)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Bâche de comptage	Bâche							01/01/07	
H4561	P8122 - Chambre comptage SIVOM des deux Haxenthal (Hirtzenthein)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Accessoires hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/07	
H4561	P8122 - Chambre comptage SIVOM des deux Haxenthal (Hirtzenthein)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons							01/01/07	
H4561	P8122 - Chambre comptage SIVOM des deux Haxenthal (Hirtzenthein)	File Eau (Traitement)	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Maillage / Réparition	Mesure de débit	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	KROHNE	TIDALFLUX 4110 PF					01/01/07	
H4561	P8127 - ZAC Trois Chênes (Rosenau)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe							01/01/16	
H4561	P8127 - ZAC Trois Chênes (Rosenau)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/03	
H4561	P8127 - ZAC Trois Chênes (Rosenau)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT							01/01/03	
H4561	P8127 - ZAC Trois Chênes (Rosenau)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télégestion	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/03	
H4561	P8127 - ZAC Trois Chênes (Rosenau)	File Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche							01/01/03	
H4561	P8127 - ZAC Trois Chênes (Rosenau)	File Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/03	
H4561	P8127 - ZAC Trois Chênes (Rosenau)	File Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							01/01/03	
H4561	P8127 - ZAC Trois Chênes (Rosenau)	File Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique	VEGA	C11					01/01/03	
H4561	P8127 - ZAC Trois Chênes (Rosenau)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	SULZER	PRAMXHA-PE30.0 C-50	3.4	34.4			01/01/20	Débit nominal (m3/h) : 18.5,Diamètre de Refoulement : 32,HMT : 34.4,Poids : 77,Puissance installée (kW) : 3.4
H4561	P8127 - ZAC Trois Chênes (Rosenau)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	ABS	PRAMXHA-PE30.0 C-36EX	3.4	34.4			02/11/13	Débit nominal (m3/h) : 18.5,Diamètre de Refoulement : 32,HMT : 34.4,Poids : 77,Puissance installée (kW) : 3.4
H4561	P8111 - Beaulieu (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe							01/01/16	
H4561	P8111 - Beaulieu (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/01	
H4561	P8111 - Beaulieu (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT							01/01/03	
H4561	P8111 - Beaulieu (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télégestion	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/03	
H4561	P8111 - Beaulieu (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Analyse / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Appareil de mesure de niveau par radar	VEGA						01/01/12	
H4561	P8111 - Beaulieu (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche							01/01/01	Profondeur : 4.1
H4561	P8111 - Beaulieu (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/01	
H4561	P8111 - Beaulieu (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							01/01/03	
H4561	P8111 - Beaulieu (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	ABS	XFP100C-CBI 2.3	2.3				01/07/15	Diamètre de Refoulement : 100,Puissance installée (kW) : 2.3
H4561	P8111 - Beaulieu (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	SULZER	XFP100C-CBI 2.3	2.3				11/06/16	Diamètre de Refoulement : 100,Puissance installée (kW) : 2.3
H4561	P8112 - Bois Vert (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe							01/01/16	
H4561	P8112 - Bois Vert (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/01	
H4561	P8112 - Bois Vert (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT							01/01/03	
H4561	P8112 - Bois Vert (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télégestion	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/03	
H4561	P8112 - Bois Vert (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche							01/01/01	Profondeur : 3.55
H4561	P8112 - Bois Vert (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/01	
H4561	P8112 - Bois Vert (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							01/01/01	
H4561	P8112 - Bois Vert (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dégrillage	Panier de Dégrillage Manuel							01/01/01	
H4561	P8112 - Bois Vert (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	SULZER	XFP 80C CB 1.2 PE 13NC50	1.3				01/01/16	Puissance installée (kW) : 1.3
H4561	P8131 - Biosquets (Kientzo)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe							27/03/23	
H4561	P8131 - Biosquets (Kientzo)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/03	
H4561	P8131 - Biosquets (Kientzo)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT							01/01/03	
H4561	P8131 - Biosquets (Kientzo)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télégestion	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500 GSM					01/01/03	
H4561	P8131 - Biosquets (Kientzo)	File Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche							01/01/03	
H4561	P8131 - Biosquets (Kientzo)	File Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/03	
H4561	P8131 - Biosquets (Kientzo)	File Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							01/01/03	
H4561	P8131 - Biosquets (Kientzo)	File Eau	Relèvement	Pompage	Appareil de Mesure Physique	Appareil de mesure de niveau par radar	VEGA	VEGAPULS C11					01/01/20	
H4561	P8131 - Biosquets (Kientzo)	File Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dégrillage	Panier de Dégrillage Manuel							01/01/03	
H4561	P8131 - Biosquets (Kientzo)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	KSB	ARI F080-2/300/17/F-IG/SG	1.9	7.5			01/01/03	HMT : 7.5,Poids : 63,Puissance installée (kW) : 1.9
H4561	P8131 - Biosquets (Kientzo)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	KSB	ARORI 080 - 230 /017/F-IG/SG	1.87	7.45			28/06/21	Débit nominal (m3/h) : 38,63,HMT : 7.45,Poids : 71,Puissance installée (kW) : 1.87
H4561	P8116 - Centre de secours/Sotel (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe							01/01/16	
H4561	P8116 - Centre de secours/Sotel (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/03	
H4561	P8116 - Centre de secours/Sotel (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT							01/01/03	
H4561	P8116 - Centre de secours/Sotel (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télégestion	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500 GSM					01/01/03	
H4561	P8116 - Centre de secours/Sotel (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche							01/01/03	Profondeur : 6.3
H4561	P8116 - Centre de secours/Sotel (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/03	
H4561	P8116 - Centre de secours/Sotel (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							01/01/03	
H4561	P8116 - Centre de secours/Sotel (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	KSB	AMARIX NFE 80-200/045L C-180	3.7	11.1			08/06/16	Débit max (m3/h) : 120,HMT : 11.1,Puissance installée (kW) : 3.7
H4561	P8116 - Centre de secours/Sotel (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	KSB	AMARIX NFE 80-200/045L C-180	3.7	11.1			01/01/07	Débit max (m3/h) : 120,HMT : 11.1,Puissance installée (kW) : 3.7
H4561	P8124 - Hellfist (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe							01/01/16	
H4561	P8124 - Hellfist (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/03	
H4561	P8124 - Hellfist (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT							01/01/03	
H4561	P8124 - Hellfist (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télégestion	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/11	
H4561	P8124 - Hellfist (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche							01/01/03	Profondeur : 4.6
H4561	P8124 - Hellfist (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/03	
H4561	P8124 - Hellfist (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							01/01/03	
H4561	P8124 - Hellfist (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe	Motopompe Submersible	FLYGT	3069.18	EC8030-1	2.4			03/05/21	Débit nominal (m3/h) : 140 Pb/s ; 65,Puissance installée (kW) : 2.4
H4561	P8129 - Horticulture (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe							01/01/16	
H4561	P8129 - Horticulture (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/01	
H4561	P8129 - Horticulture (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT							01/01/01	
H4561	P8129 - Horticulture (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télégestion	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/05	
H4561	P8129 - Horticulture (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche							01/01/01	Profondeur : 5.2
H4561	P8129 - Horticulture (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/01	
H4561	P8129 - Horticulture (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							01/01/01	
H4561	P8129 - Horticulture (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dégrillage	Panier de Dégrillage Manuel							01/01/01	
H4561	P8129 - Horticulture (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	FLYGT	3101.180	3.9				01/01/01	Puissance installée (kW) : 3.9
H4561	P8129 - Horticulture (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	FLYGT	3101.180	3.9				01/01/01	Puissance installée (kW) : 3.9
H4561	P8121 - Industrielle Moulé (Bitchhein)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe							01/01/16	
H4561	P8121 - Industrielle Moulé (Bitchhein)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/06	
H4561	P8121 - Industrielle Moulé (Bitchhein)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT							01/01/06	
H4561	P8121 - Industrielle Moulé (Bitchhein)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télégestion	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/06	
H4561	P8121 - Industrielle Moulé (Bitchhein)	File Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche							01/01/06	
H4561	P8121 - Industrielle Moulé (Bitchhein)	File Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/06	
H4561	P8121 - Industrielle Moulé (Bitchhein)	File Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							01/01/06	
H4561	P8121 - Industrielle Moulé (Bitchhein)	File Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique							01/01/06	
H4561	P8121 - Industrielle Moulé (Bitchhein)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	FLYGT	3088.180 - 177/0488	1.7				24/11/17	Poids : 45,Puissance installée (kW) : 1.7
H4561	P8121 - Industrielle Moulé (Bitchhein)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	FLYGT	NX 3068 SH-2/TA/DA					03/05/21	Puissance moteur : 2.4
H4561	D037 - Lartzbach (Hirtzenthein)	File Eau	Distribution / Réparition / Maillage Eau	Analyse / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons							01/01/12	
H4561	P8114 - Muguet (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe							01/01/16	
H4561	P8114 - Muguet (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/01	
H4561	P8114 - Muguet (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT							01/01/01	
H4561	P8114 - Muguet (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télégestion	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/05	
H4561	P8114 - Muguet (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche							01/01/01	
H4561	P8114 - Muguet (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/01	
H4561	P8114 - Muguet (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							01/01/01	
H4561	P8114 - Muguet (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique	ENDRESS+HAUSER						01/01/01	
H4561	P8114 - Muguet (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	KSB	AMARIX NF 80-200/045L/G-165	2.6	8.13			01/01/19	Débit nominal (m3/h) : 34.5,HMT : 8.13,Puissance installée (kW) : 2.6
H4561	P8114 - Muguet (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	KSB	AMARIX NF 80-200/045L/G-165	2.6	8.13			01/01/19	Débit nominal (m3/h) : 34.5,HMT : 8.13,Puissance installée (kW) : 2.6
H4561	P8120 - Orchidées (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe							01/01/16	
H4561	P8120 - Orchidées (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/01	
H4561	P8120 - Orchidées (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT							01/01/11	
H4561	P8120 - Orchidées (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télégestion	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/11	
H4561	P8120 - Orchidées (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Analyse / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Appareil de mesure de niveau par radar	VEGA	VEGAPULS WL S 61					01/01/20	
H4561	P8120 - Orchidées (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche				2			01/01/01	Diamètre (mm) : 2,Profondeur : 3.3
H4561	P8120 - Orchidées (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/01	
H4561	P8120 - Orchidées (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							01/01/01	
H4561	P8120 - Orchidées (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	ABS	XFP100C-CBI 4	2.2	10			01/01/11	Débit nominal (m3/h) : 112,Diamètre de Refoulement : 100,HMT : 10,Poids : 102.5,Puissance installée (kW) : 2.2
H4561	P8120 - Orchidées (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	ABS	XFP100C-CBI 4	2.2	10			01/01/11	Débit nominal (m3/h) : 112,Diamètre de Refoulement : 100,HMT : 10,Poids : 102.5,Puissance installée (kW) : 2.2
H4561	P8123 - Petite Camargue (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe							01/01/16	
H4561	P8123 - Petite Camargue (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse							01/01/01	
H4561	P8123 - Petite Camargue (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT							01/01/01	
H4561	P8123 - Petite Camargue (Saint-Louis)	Commde/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télégestion	Coffret de Télécopion	SOFREL	S500					01/01/01	
H4561	P8123 - Petite Camargue (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche							01/01/01	Profondeur : 3.4
H4561	P8123 - Petite Camargue (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydraulaux	Accessoires Divers							01/01/01	
H4561	P8123 - Petite Camargue (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							01/01/01	
H4561	P8123 - Petite Camargue (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	MILLTRONICS						01/01/01	
H4561	P8123 - Petite Camargue (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	KSB	Amarex NF 80-210/334	1.87	8			01/01/20	Débit nominal (m3/h) : 25,2,Diamètre de Refoulement : 80,HMT : 8,Puissance installée (kW) : 1.87
H4561	P8123 - Petite Camargue (Saint-Louis)	File Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	KSB	Amarex NF 80-210/334	1.87	8			01/01/20	Débit nominal (m3/h) : 25,2,Diamètre de Refoulement : 80,HMT : 8,Puissance installée (kW) : 1.87
H4561

H4561	PR152 - Stade (Hélioopue)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								01/01/18		
H4561	PR152 - Stade (Hélioopue)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/08		
H4561	PR152 - Stade (Hélioopue)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/08		
H4561	PR152 - Stade (Hélioopue)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Telegestion	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500						01/01/08		
H4561	PR152 - Stade (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche						2		01/01/08	Diamètre (mm) : 2 Profondeur : 6.3	
H4561	PR152 - Stade (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/08		
H4561	PR152 - Stade (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								01/01/08		
H4561	PR152 - Stade (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique								01/01/08		
H4561	PR152 - Stade (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dépôtlage	Panier de Dépôtlage Manuel								01/01/08		
H4561	PR152 - Stade (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	KSB	Amarex NF 100-200/0615LG-180	3.7	9.35				01/08/16	Débit max (m3/h) : 165 HMT : 9.35 Puissance installée (kW) : 3.7	
H4561	PR152 - Stade (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	KSB	Amarex NF 100-200/0615LG-180	3.7	9.35				08/07/15	Débit max (m3/h) : 165 HMT : 9.35 Puissance installée (kW) : 3.7	
H4561	PR153 - Jean Moulin (Bâtchen)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								01/01/01		
H4561	PR159 - Jean Moulin (Bâtchen)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/01		
H4561	PR159 - Jean Moulin (Bâtchen)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/01		
H4561	PR159 - Jean Moulin (Bâtchen)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Telegestion	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500				2		01/01/01		
H4561	PR159 - Jean Moulin (Bâtchen)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche								01/01/01	Diamètre (mm) : 2 Profondeur : 4.6	
H4561	PR159 - Jean Moulin (Bâtchen)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/01		
H4561	PR159 - Jean Moulin (Bâtchen)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								01/01/01		
H4561	PR159 - Jean Moulin (Bâtchen)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique								01/01/01		
H4561	PR159 - Jean Moulin (Bâtchen)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dépôtlage	Panier de Dépôtlage Manuel								01/01/01		
H4561	PR159 - Jean Moulin (Bâtchen)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	ABS	AFP 1531.2M15/4	2.65	6.7				01/01/01	Débit nominal (m3/h) : 75 Diamètre de Refoulement : 100 HMT : 6.7 Puissance installée (kW) : 2.65	
H4561	PR159 - Jean Moulin (Bâtchen)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	ABS	AFP 1531.2M15/4	2.65	6.7				01/01/01	Débit nominal (m3/h) : 75 Diamètre de Refoulement : 100 HMT : 6.7 Puissance installée (kW) : 2.65	
H4561	PR168 - Salle des Sports (Hurlinque)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								01/01/22		
H4561	PR168 - Salle des Sports (Hurlinque)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/22		
H4561	PR168 - Salle des Sports (Hurlinque)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/01		
H4561	PR168 - Salle des Sports (Hurlinque)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Telegestion	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500				1.25		01/01/01	Diamètre (mm) : 1.25 Profondeur : 2.2	
H4561	PR168 - Salle des Sports (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche								01/01/01		
H4561	PR168 - Salle des Sports (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/01		
H4561	PR168 - Salle des Sports (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								01/01/01		
H4561	PR168 - Salle des Sports (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique								01/01/01		
H4561	PR168 - Salle des Sports (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dépôtlage	Panier de Dépôtlage Manuel								01/01/01		
H4561	PR168 - Salle des Sports (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	FLYGT	3085.183 MT 438	1.3	4.8				01/01/01	Débit nominal (m3/h) : 35.1 Diamètre de Refoulement : 80 HMT : 4.8 Puissance installée (kW) : 1.3	
H4561	PR168 - Salle des Sports (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	FLYGT	DP 3068 180	1.3	3				01/01/01	Débit nominal (m3/h) : 55 HMT : 3 Puissance installée (kW) : 1.3	
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								01/01/20		
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/20		
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/20		
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Telegestion	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500						01/01/20		
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche								01/01/20	Profondeur : 3.7	
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/20		
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								01/01/20		
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique								01/01/20		
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dépôtlage	Panier de Dépôtlage Manuel								01/01/20		
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dépôtlage	Panier de Dépôtlage Manuel								01/01/20		
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	FLYGT	3085.180	2	3				01/01/20	Débit nominal (m3/h) : 55 HMT : 3 Puissance installée (kW) : 2	
H4561	PR167 - Stade Football (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	FLYGT	3085.180	2	3				01/01/20	Débit nominal (m3/h) : 55 HMT : 3 Puissance installée (kW) : 2	
H4561	PR155 - Stade de l'Au (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								01/01/18		
H4561	PR155 - Stade de l'Au (Saint-Louis)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/01		
H4561	PR155 - Stade de l'Au (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/01		
H4561	PR155 - Stade de l'Au (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Telegestion	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500						01/01/01		
H4561	PR155 - Stade de l'Au (Saint-Louis)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche	ABS	Suncuba 1						01/01/01	Profondeur : 1.6	
H4561	PR155 - Stade de l'Au (Saint-Louis)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/01		
H4561	PR155 - Stade de l'Au (Saint-Louis)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								01/01/01		
H4561	PR155 - Stade de l'Au (Saint-Louis)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe	Motopompe Submersible	SULZER	MF 404 DKS	0.8	6.52				01/01/18	Débit nominal (m3/h) : 13.8 Diamètre de Refoulement : 50 HMT : 6.52 Puissance installée (kW) : .8	
H4561	PR159 - Pyramide (Hurlinque)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								01/01/22		
H4561	PR159 - Pyramide (Hurlinque)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/22		
H4561	PR159 - Pyramide (Hurlinque)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/01		
H4561	PR159 - Pyramide (Hurlinque)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Telegestion	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500						01/01/01		
H4561	PR159 - Pyramide (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche								01/01/01		
H4561	PR159 - Pyramide (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/01		
H4561	PR159 - Pyramide (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								01/01/01		
H4561	PR159 - Pyramide (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique								01/01/01		
H4561	PR159 - Pyramide (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dépôtlage	Panier de Dépôtlage Manuel								01/01/01		
H4561	PR159 - Pyramide (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	FLYGT	DP 3152 180 MT 470	3.1					01/01/01	Puissance installée (kW) : 3.1	
H4561	PR159 - Pyramide (Hurlinque)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	FLYGT	DP 3152 180 MT 470	3.1					01/01/01	Puissance installée (kW) : 3.1	
H4561	PR178 - Artisanat/supermarché (Rembla)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								01/01/16		
H4561	PR178 - Artisanat/supermarché (Rembla)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/01		
H4561	PR178 - Artisanat/supermarché (Rembla)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/01		
H4561	PR178 - Artisanat/supermarché (Rembla)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Telegestion	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500						01/01/03		
H4561	PR178 - Artisanat/supermarché (Rembla)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche								01/01/03		
H4561	PR178 - Artisanat/supermarché (Rembla)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/03		
H4561	PR178 - Artisanat/supermarché (Rembla)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								01/01/03		
H4561	PR178 - Artisanat/supermarché (Rembla)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique								01/01/03		
H4561	PR178 - Artisanat/supermarché (Rembla)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	KSB	AMAREX N F40-175/3332 LG-136	3.1	6.5				10/06/13	Débit nominal (m3/h) : 68.3 Diamètre de Refoulement : 136 HMT : 6.5 Puisse installée (kW) : 3.1	
H4561	PR178 - Artisanat/supermarché (Rembla)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	KSB	AMAREX N F40-175/3332 LG-136	3.1	6.5				20/10/15	Débit nominal (m3/h) : 68.3 Diamètre de Refoulement : 136 HMT : 6.5 Puissance installée (kW) : 3.1	
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								01/01/16		
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/01		
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/01		
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Telegestion	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500						01/01/05		
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche								01/01/01	Profondeur : 6.3	
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydrauliques	Accessoires Divers - Barres de guidage								28/02/24		
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								01/01/01		
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique								21/02/24		
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dépôtlage 1	Panier de Dépôtlage Manuel								01/01/01		
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dépôtlage 2	Panier de Dépôtlage Manuel								01/01/01		
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	KSB	AMAREX NF 65-220/3314 LG/3	1.8	8.9				01/07/16	Débit max (m3/h) : 66 HMT : 8.9 Puissance installée (kW) : 1.8	
H4561	PR113 - Z1. (Hélioopue)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	6976684804/200	ARN 0100-230 / 230/F4/1200 - 210	7.7					18/12/20	Débit nominal (m3/h) : 100.6 Diamètre de Refoulement : 100 Fréquence : 50 Guidage : cables;HMT : 7.7 Hauteur : 9 Poids : 113 Pompe sèche ou immergée : Immergée;Position pompe : Verticale;Puissance moteur : 3.00;Tension alternatif : 400 Longueur de câble : 10	
H4561	PR139 - Jean Mermoz (Bérchèvre)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								01/01/08		
H4561	PR139 - Jean Mermoz (Bérchèvre)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/08		
H4561	PR139 - Jean Mermoz (Bérchèvre)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/08		
H4561	PR139 - Jean Mermoz (Bérchèvre)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Telegestion	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500						01/01/08		
H4561	PR139 - Jean Mermoz (Bérchèvre)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche								01/01/08		
H4561	PR139 - Jean Mermoz (Bérchèvre)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/08		
H4561	PR139 - Jean Mermoz (Bérchèvre)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								01/01/08		
H4561	PR139 - Jean Mermoz (Bérchèvre)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique								01/01/08		
H4561	PR139 - Jean Mermoz (Bérchèvre)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Panier de Dépôtlage	Panier de Dépôtlage Manuel								01/01/08		
H4561	PR139 - Jean Mermoz (Bérchèvre)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	KSB	AMAREX NF 50-170	1.3	3.15				01/01/08	Débit max (m3/h) : 196 HMT : 3.15 Puissance installée (kW) : 1.3	
H4561	PR139 - Jean Mermoz (Bérchèvre)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	KSB	AMAREX NF 50-170	1.3	3.15				01/01/08	Débit max (m3/h) : 196 HMT : 3.15 Puissance installée (kW) : 1.3	
H4561	PR Pâchevue/Bâle/Avérnoses (Rembla)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire BT	Armoire BT								01/01/20		
H4561	PR Pâchevue/Bâle/Avérnoses (Rembla)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Support de Télétransmission	SOFREL	S500 GSM						01/01/20		
H4561	PR Pâchevue/Bâle/Avérnoses (Rembla)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Bâche	Bâche								01/01/01		
H4561	PR Pâchevue/Bâle/Avérnoses (Rembla)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Appareil de Mesure Physique	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique								01/01/01		
H4561	PR Pâchevue/Bâle/Avérnoses (Rembla)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe de Relèvement 1	Pompe	KSB	ARGF080-230	2.3	6.8				05/07/22	Débit nominal (m3/h) : 45.5 HMT : 6.8 Poids : 73 Puissance installée (kW) : 2.3	
H4561	PR Pâchevue/Bâle/Avérnoses (Rembla)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe de Relèvement 2	Pompe	FLYGT	3068.180	2					01/01/14	Poids : 62 Puissance installée (kW) : 2	
H4561	PR137 - rue de Wittenbach (Saint-Louis)	Bâtiments, VRD	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments Techniques / Process	Trappe	Trappe								01/01/14		
H4561	PR137 - rue de Wittenbach (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire BT	Armoire BT								01/01/08		
H4561	PR137 - rue de Wittenbach (Saint-Louis)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500 GSM						01/01/08		
H4561	PR137 - rue de Wittenbach (Saint-Louis)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Bâche	Bâche								01/01/08		
H4561	PR137 - rue de Wittenbach (Saint-Louis)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Appareil de Mesure Physique	Appareil de mesure de niveau par radar	VEGA	VEGASON 62						01/01/08		
H4561	PR137 - rue de Wittenbach (Saint-Louis)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe de Relèvement 1	Pompe	FLYGT	3068.180	1.7					01/01/08	Puissance installée (kW) : 1.7	
H4561	PR137 - rue de Wittenbach (Saint-Louis)	Fte Eau	Relèvement	Pompage	Pompe de Relèvement 2	Pompe	FLYGT	3068.180	1.7					01/01/08	Puissance installée (kW) : 1.7	
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Grillage / Portail	Grillage / Portail								01/01/03		
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								01/01/03		
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Barre de Guidage	Barre de Guidage								01/01/03		
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/03		
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Potence Tube	Potence Tube								01/01/18		
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/04		
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Telegestion	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500 GSM						01/01/03		
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Fte Eau (Traitement)	Relèvement	Pompage	Bâche de Relèvement	Bâche								01/01/03	Volume : 365	
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Fte Eau (Traitement)	Relèvement	Pompage	Accessoires Hydrauliques	Accessoires Divers								01/01/03		
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Fte Eau (Traitement)	Relèvement	Pompage	Dispositif Anti-Bélier	Ballon Anti-Bélier	CHARLATTE							01/01/04	Diamètre de Refoulement : 150 Volume : 1.2	
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Fte Eau (Traitement)	Relèvement	Pompage	Détecteur de niveau haute	Détecteur de Niveau Poire								01/01/03		
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Fte Eau (Traitement)	Relèvement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique	PARATRONIC							01/01/03		
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Fte Eau (Traitement)	Relèvement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	FLYGT	3153.185	11					08/12/16	Débit nominal (m3/h) : 66 Poids : 247 Puissance installée (kW) : 11	
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Fte Eau (Traitement)	Relèvement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	FLYGT	3153.185	11					16/03/16	Débit nominal (m3/h) : 66 Poids : 247 Puissance installée (kW) : 11	
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Fte Eau (Traitement)	Relèvement	Pompage	Pompe eau de rinsée	Pompe								01/01/23		
H4561	PR+BO-DO132 - BMSERG (Rembla Centre)	Fte Eau (Traitement)	Rejet au milieu naturel	Analyse / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Appareil de mesure de niveau par radar	VEGA	VEGAPULS C11						01/10/23		
H4561	PR+BO-DO133 - BMSERG (Rembla Centre)	Réactifs (Préparation/Stockage/Distribution)	Ouvrage traitement H2S	Distribution Réactifs	Canne d'Injection	Canne d'Injection de Réactif								01/01/08		
H4561	PR+BO-DO133 - BMSERG (Rembla Centre)	Réactifs (Préparation/Stockage/Distribution)	Ouvrage traitement H2S	Distribution Réactifs	Accessoires traitement H2S	Accessoires Divers								01/01/08		
H4561	PR+BO-DO133 - BMSERG (Rembla Centre)	Réactifs (Préparation/Stockage/Distribution)	Ouvrage traitement H2S	Distribution Réactifs	2 Détecteurs de Gaz	Détecteur de Gaz								01/01/08		
H4561	PR+BO-DO133 - BMSERG (Rembla Centre)	Réactifs (Préparation/Stockage/Distribution)	Ouvrage traitement H2S	Distribution Réactifs	Inverseur	Inverseur Automatique								01/01/08		
H4561	PR+BO-DO133 - BMSERG (Rembla Centre)	Réactifs (Préparation/Stockage/Distribution)	Ouvrage traitement H2S	Distribution Réactifs	2 Vannes d'isolement	Jeu de Vannes Manuelles								01/01/08		
H4561	PR+BO-DO133 - BMSERG (Rembla Centre)	Réactifs (Préparation/Stockage/Distribution)	Ouvrage traitement H2S	Distribution Réactifs	2 Vannes de distribution	Electrovanne								01/01/08		
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Grillage / Portail	Grillage / Portail								01/01/21		
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/21		
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Huisserie	Huisserie Diverse	Huisserie Diverse								01/01/21		
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments d'Exploitation	Appareillage Vide Cave	Pompe de vidange	Electropompe Vide-Cave	KSB							01/01/21		
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								01/01/21		
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Relais	Relais	SCHNEIDER	HM4S3U						01/01/21		
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Telegestion	Coffret de Telegestion	SOFREL	S500 GSM						01/01/21		
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 1	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	Altivar 630	55					01/01/21	Puissance installée (kW) : 55	
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 2	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	Altivar 630	55					01/01/21	Puissance installée (kW) : 55	
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 3	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	Altivar 630	30					01/01/21	Puissance installée (kW) : 30	
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 4	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	Altivar 630	30					01/01/21	Puissance installée (kW) : 30	
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 5	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	Altivar 630	30					01/01/21	Puissance installée (kW) : 30	
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Contrôle/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 6	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	Altivar 630	30					01/01/21	Puissance installée (kW) : 30	
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Fte Eau (Traitement)	Rejet Eau vers milieu naturel	Mailloge / Réaération	Canal	Canal								01/01/21		
H4561	PR+BO-DO137 - BMSERG (Rosenau)	Fte Eau (Traitement)	Rejet Eau vers milieu naturel	Mailloge / Réaération	Mesure de débit	Appareil de Mesure de niveau par radar	VEGA	VEGAPULS C11						01/10/23

H4561	PR BLEOTZHEIM (Bartenheim)	Comble/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 1	Variateur	SCHNEIDER	Altivar 630		3				01/01/16	Puissance installée (kW) : 3
H4561	PR BLEOTZHEIM (Bartenheim)	Comble/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 2	Variateur	SCHNEIDER	Altivar 630		3				01/01/16	Puissance installée (kW) : 3
H4561	PR BLEOTZHEIM (Bartenheim)	Fils Eau	Relevement / Refoulement	Aeration / Mesure	Appareil de Mesure Physique	Appareil de Mesure de Niveau à Contre-Poids	ABB							01/01/16	
H4561	PR BLEOTZHEIM (Bartenheim)	Fils Eau	Relevement / Refoulement	Pompage	Pompe 2	Pompe Submersible (IG3)	FLYGT		3068.180 - 1630213	2				01/01/16	Puissance installée (kW) : 2
H4561	PR BLEOTZHEIM (Bartenheim)	Fils Eau	Relevement / Refoulement	Pompage	Pompe 1	Pompe Submersible (IG3)	FLYGT		3068.180 - 1630214	2				01/01/16	Puissance installée (kW) : 2
H4561	PR Rue de l'industrie (Bischheim)	Bâtiments	Bâtiments d'Exploitation	Bâtiments	Trappe d'accès	Trappe								15/06/22	
H4561	PR Rue de l'industrie (Bischheim)	Comble/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT								15/06/22	
H4561	PR Rue de l'industrie (Bischheim)	Comble/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Coffret de Télegestion	Coffret de Télegestion	SOFREL	S500 GSM						15/06/22	
H4561	PR Rue de l'industrie (Bischheim)	Fils Eau	Relevement	Pompage	Bâche de Relevement	Bâche								01/01/20	
H4561	PR Rue de l'industrie (Bischheim)	Fils Eau	Relevement	Pompage	Accessoires Hydrauliques	Accessoires Divers								15/06/22	
H4561	PR Rue de l'industrie (Bischheim)	Fils Eau	Relevement	Pompage	Jeu de Poires de niveau haut et bas	Jeu de Poires de niveau haut et bas								15/06/22	
H4561	PR Rue de l'industrie (Bischheim)	Fils Eau	Relevement	Pompage	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par radar	VEGA							15/06/22	
H4561	PR Rue de l'industrie (Bischheim)	Fils Eau	Relevement	Pompage	Pompe 1	Motopompe Submersible	KSB	ARX FS50-140		1.4	3.5			15/06/22	Débit-nominal (m3/h) : 27.2,Diamètre de Refoulement : 100,HMT : 3.5,Poids : 58,Puissance installée (kW) : 1.4
H4561	PR Rue de l'industrie (Bischheim)	Fils Eau	Relevement	Pompage	Pompe 2	Motopompe Submersible	FLYGT	3068.180		1.7	4.7			15/06/22	Débit-nominal (m3/h) : 25,Diamètre de Refoulement : 65,HMT : 4,Poids : 35,Puissance installée (kW) : 1.7
H4561	PR Lentzbach (Hégenheim)	Comble/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Magnéto	Magnéto	SCHNEIDER							01/01/01	
H4561	PR Lentzbach (Hégenheim)	Comble/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Organes de Contrôle / Commande	Support de Télétransmission	Coffret de Télegestion	SOFREL	S500 GSM						01/01/01	Puissance installée (kW) : 0.5
H4561	PR Lentzbach (Hégenheim)	Comble/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 1	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	ALTIVAR 61		37				01/01/01	Puissance installée (kW) : 37
H4561	PR Lentzbach (Hégenheim)	Comble/Commande	Unité de Contrôle / Commande	Périphériques Moteur	Variateur 2	Variateur de Fréquence	SCHNEIDER	ALTIVAR 61		37				01/01/01	Puissance installée (kW) : 37
H4561	PR Lentzbach (Hégenheim)	Fils Eau	Relevement / Refoulement /Surpression /Elévation	Pompage	Débimètre pompe 1	Débimètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG W 400				350		01/01/21	Diametre-nominal : 350
H4561	PR Lentzbach (Hégenheim)	Fils Eau	Relevement / Refoulement /Surpression /Elévation	Pompage	Débimètre pompe 2	Débimètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG W 400				350		01/01/21	Diametre-nominal : 350
H4561	PR Lentzbach (Hégenheim)	Fils Eau	Relevement / Refoulement /Surpression /Elévation	Pompage	Pompe de Relevement 1	Pompe	FLYGT	3202.185		37				01/01/01	Puissance installée (kW) : 37
H4561	PR Lentzbach (Hégenheim)	Fils Eau	Relevement / Refoulement /Surpression /Elévation	Pompage	Pompe de Relevement 2	Pompe	FLYGT	3202.185		37				01/01/01	Puissance installée (kW) : 37
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO03 - Philippe (Hégenheim) - HEGENHEIM,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO04 - Vigne (Hégenheim) - HEGENHEIM,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO05 - Alsace (Hégenheim) - HEGENHEIM,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO16 - Fleurs (Buschwiller) - BUSCHWILLER,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO17 - Ruisseau (Hésingue) - HESINGUE,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO24 - Général de Gaulle (Saint-Louis) - SAINT LOUIS,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO26 - Ancre (Huningue) - HEUNINGUE,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO34 - rue de Kembs (Rosenau) - ROSENAU,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO35 - SIPES (Rosenau) - ROSENAU,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO36 - SIPES (Rosenau) - ROSENAU,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO41 - Fleurs (Buschwiller) - BUSCHWILLER,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO42 - rue de Werbwiller (Buschwiller) - BUSCHWILLER,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO43 - rue de Werbwiller (Buschwiller) - BUSCHWILLER,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO45 - Beaulieu (Saint-Louis) - SAINT LOUIS,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO46 - Beaulieu (Saint-Louis) - SAINT LOUIS,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO47 - Cimetière (Bartenheim) - BARTENHEIM,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO48 - 19 Novembre (Bartenheim) - BARTENHEIM,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO50 - rue de Werbwiller (Buschwiller) - BUSCHWILLER,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO51 - rue de Werbwiller (Buschwiller) - BUSCHWILLER,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO52 - Pierre Barbier (Saint-Louis) - SAINT LOUIS,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO53 - Landes (Buschwiller) - BUSCHWILLER,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf													01/01/00	Nom complet : DO54 - Landes (Buschwiller) - BUSCHWILLER,RAEPOLPRM 1 ; NA
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Extraction / Aspiration de l'Air vicié	Transfert Air	Ventilateur 1	Ventilateur Centrifuge	EURO-PLAST	VCP HP 800 ED	V7743	55				01/01/00	Débit-nominal (m3/h) : 34000,Puissance installée (kW) : 55
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Extraction / Aspiration de l'Air vicié	Transfert Air	Ventilateur 2	Ventilateur Centrifuge	EURO-PLAST	VCP HP 800 ED	V7742	55				01/01/00	Débit-nominal (m3/h) : 34000,Puissance installée (kW) : 55
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Adoucisseur	Adoucisseur d'Eau par Résine	STRUCTURAL	AFSO FOSSEEL						01/01/00	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Mesure de pH leur acide	pH-mètre	ENDRESS HAUSER	LIQUISYS M	CM23 79G5G03					01/07/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Mesure de pH leur soude	pH-mètre	ENDRESS HAUSER	LIQUISYS M	CM23 79G5G03					01/07/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Mesure de pH leur soude	pH-mètre	ENDRESS HAUSER	LIQUISYS M	CM23 79G5G03					01/07/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Détecteurs de niveau haut, bas, vidange, très bas leur acide	Contacteur Magnétique de Niveau	GLB		9K3B0180-0					01/07/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Détecteurs de niveau haut, bas, vidange, très bas leur pré-soude	Contacteur Magnétique de Niveau	GLB		9K3B0180-0					01/07/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Détecteurs de niveau haut, bas, vidange, très bas leur soude	Contacteur Magnétique de Niveau	GLB		9K3B0180-0					01/07/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Pompe de Recirculation leur acide	Electropompe de Surface	SOMEFLU	M2AA 160L4	3GB3022160197S02	15				01/07/08	Débit-nominal (m3/h) : 145,Puissance installée (kW) : 15
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Pompe de Recirculation leur pré-soude	Electropompe de Surface	SOMEFLU	M2AA 160L4	3GB3022160197S021	15				01/07/08	Débit-nominal (m3/h) : 145,Puissance installée (kW) : 15
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Pompe de Recirculation leur soude	Electropompe de Surface	SOMEFLU	M2AA 160L4	3GB3022160198B206	15				01/07/08	Débit-nominal (m3/h) : 145,Puissance installée (kW) : 15
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Rampe d'Aspiration leur acide	Rampe d'Aspiration								01/07/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Rampe d'Aspiration leur pré-soude	Rampe d'Aspiration								01/07/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Rampe d'Aspiration leur soude	Rampe d'Aspiration								01/07/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Tour Acide	Tour	EUROPE Environnement	LRV 3000 -2.4 m	2009-1.1966					01/01/09	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Tour Pré-Soude	Tour	EUROPE Environnement	LRV 3000 -2.4 m	2009-1.1967					01/01/09	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Tour Soude	Tour	EUROPE Environnement	LRV 3000 -2.4 m	2009-1.1968					01/01/09	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Vanne d'injection eau adoucie tour acide	Electrovanne	ASCO JOUCOMATIC	EC E 238						01/07/08	Tension : 24
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Vanne d'injection eau adoucie tour pré-soude	Electrovanne	ASCO JOUCOMATIC	EC E 238						01/07/08	Tension : 24
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Vanne d'injection eau adoucie tour soude	Electrovanne	ASCO JOUCOMATIC	EC E 238						01/07/08	Tension : 24
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Vanne Vidange Acide	Vanne		9K3B0180-0						01/08/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Vanne Vidange Javel	Vanne								01/01/00	
H4561	STEP Village Neuf	Fils désodorisation	Traitement et Transfert de l'Air	Désodorisation Classique	Vanne Vidange Soude	Vanne								01/01/00	
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air biologique	Surpression Air Nitrification	Accessoires surpression File A	Accessoires Divers								29/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air biologique	Surpression Air Nitrification	Compensateur ligne A	Détoriffre								29/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air biologique	Surpression Air Nitrification	Compensateur ligne B	Détoriffre								29/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air biologique	Surpression Air Nitrification	Accessoires surpression File B	Accessoires Divers								29/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air biologique	Surpression Air Nitrification	Surpresseur n°4 (File A)	Surpresseur à Lobes Mono-Etagé	AERZEN	D24S	45					01/01/19	Puissance installée (kW) : 45
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air biologique	Surpression Air Nitrification	Surpresseur d'Air File A + B	Surpresseur d'Air Test (41,3Bar)	ATLAS COPCO	ZS6VsSD+140	3030002854/1	140				01/11/21	Puissance installée (kW) : 140
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air biologique	Surpression Air Nitrification	Surpresseur d'Air File A + B (silencieux)	Surpresseur d'Air pour batteit (41,3Bar)	ATLAS COPCO	ZS6VsSD+140		140				01/01/21	Puissance installée (kW) : 140
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air biologique	Surpression Air DBO3	Surpresseur d'Air 1	Surpresseur d'Air pour batteit (41,3Bar)	AERZEN	D24S	45					01/01/14	Puissance installée (kW) : 45
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air biologique	Surpression Air DBO3	Surpresseur d'Air 3	Surpresseur d'Air pour batteit (41,3Bar)	AERZEN	D25S	30					01/01/22	Puissance installée (kW) : 30
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air biologique	Surpression Air DBO3	Surpresseur d'Air 2	Surpresseur d'Air pour batteit (41,3Bar)	AERZEN	D25S	30					01/01/22	Puissance installée (kW) : 30
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air process/station Tofitation	Compression Air	Accessoires air de service	Accessoires air de service								29/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air process/station Tofitation	Compression Air	Ballon de Stockage	SIAP	SIAP	D060	D18932					29/09/08	Année fabrication (Millésime) : 01-JAN-08,Pression nominale : 11,Volume : ,5
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air process/station Tofitation	Compression Air	Compresseur	Compresseur à Vis	WORTHINGTON CREYSIGNIAC	ROLLAIR 750 AM 7	MCF 103453	5.5				01/01/19	Puissance installée (kW) : 5.5
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air process/station Tofitation	Compression Air	Compresseur secours	Compresseur à Vis	KAESER	SX8	7160	5.5				01/01/16	Puissance installée (kW) : 5.5
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air process/station Tofitation	Compression Air	Pressostat	Appareil de Mesure de Pression en Conduite	ENDRESS HAUSER	NEMA 4X	5015A0421002					29/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air process/station Tofitation	Compression Air	Purgeur	Purgeur Automatique	KAESER	K2-27B-2	ECO DRAIN 20					29/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air diaeration	Surpression Air	Accessoires surpression	Accessoires Divers								29/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air diaeration	Surpression Air	Surpresseur 1 Lobes	Surpresseur à Lobes Mono-Etagé	AERZEN	DELTA POWER DB GM 80S		200				29/09/08	Puissance installée (kW) : 200
H4561	STEP Village Neuf	Air de Process/Lavage (Pré/Stock/Distrib)	Production d'Air diaeration	Surpression Air	Surpresseur 1 - secours	Surpresseur à Lobes Mono-Etagé	AERZEN	DELTA POWER DB GM 80S		200				29/09/08	Puissance installée (kW) : 200
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Local déshydratation	Bâtiments Techniques / Process	Déshydratation	Déshydratation								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Local déshydratation	Bâtiments Techniques / Process	Accessoires de Déshydratation	Monocoul								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Local déshydratation	Bâtiments Techniques / Process	Appareils de Manutention File	Monocoul centrifugeuse file B								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Local surpresseur	Bâtiments Techniques / Process	Ventilateur 1	Ventilateur Centrifuge								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Local surpresseur	Bâtiments Techniques / Process	Ventilateur 2	Ventilateur Centrifuge								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Accessoires de Déshydratation	Monocoul								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Monocoul	Monocoul								06/04/23	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Appareil d'Eclairage Intérieur	Lampe Néon (Eclairage)								01/01/20	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Centrale Anti-Intrusion	Alarme Anti-Intrusion								01/01/20	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Accesoiré de Pesage	Pont Bascule		PMA 51	100096					01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Circulateur 1	Circulateur	GRUNDFOS							01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Circulateur 2	Circulateur	GRUNDFOS							01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Circulateur 3	Circulateur	GRUNDFOS							01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Circulateur 4	Circulateur	GRUNDFOS							01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Pompe à chaleur 1	Pompe à chaleur		MULTIBETON Pac						01/01/18	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Pompe à chaleur 2	Pompe à chaleur		MULTIBETON Pac						01/01/18	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Clôture	Clôture								23/10/23	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Portail	Portail automatique		DIRIMOK						17/03/22	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Trappe d'aérifiné A	Trappe		23828						01/01/08	Matériau : INOX,Surface : 7.4
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Trappe d'aérifiné B	Trappe		23828						01/01/08	Matériau : INOX,Surface : 7.4
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Bâtiments station	Bâtiments Techniques / Process	Trappe d'aérifiné C	Trappe		23828						01/01/08	Matériau : INOX,Surface : 7.4
H4561	STEP Village Neuf	Local électrique AET-AEA	Bâtiments Techniques / Process	Bâtiments Techniques / Process	Ventilation	Ventilation								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Laboratoire	Matériels d'Analyse	Analyseur (Physico-Chimique)	Titrateur								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Laboratoire	Matériels d'Analyse	Pompe à vide MB3 MV3	Matériel de Laboratoire								11/08/23	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Laboratoire	Matériels d'Analyse	Bloc chauffant	Matériel de Laboratoire								01/01/23	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Laboratoire	Sécurité Personnel	Douche	Matériel de Laboratoire								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Bâtiments, VRD et Moyens Divers	Sécurité	Sécurité Personnel	Douche de sécurité décarbage réactif	Douche et Rince-Œil								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Biogaz (Récupération/Valorisation)	Traitement et Transfert du Biogaz	Analyse / Mesure	Débimètre biogaz 1	Débimètre Ultrasons en Conduite	ENDRESS HAUSER	Prosonic Flow 205						01/01/12	
H4561	STEP Village Neuf	Biogaz (Récupération/Valorisation)	Traitement et Transfert du Biogaz	Analyse / Mesure	Débimètre biogaz 2	Débimètre Ultrasons en Conduite	ENDRESS HAUSER	Prolow T-MAG01						01/01/12	
H4561	STEP Village Neuf	Biogaz (Récupération/Valorisation)	Traitement et Transfert du Biogaz	Analyse / Mesure	Détecteur d'Explosivité	Détecteur d'Explosivité (CH4)	HONEYWELL	Sensor Point XCD						01/01/04	
H4561	STEP Village Neuf	Biogaz (Récupération/Valorisation)	Traitement et Transfert du Biogaz	Analyse / Mesure	Détecteur Flamme	Détecteur de Flamme								01/08/08	
H4561	STEP Village Neuf	Biogaz (Récupération/Valorisation)	Traitement et Transfert du Biogaz	Brûlage Biogaz	Brûleur	Brûleur								01/08/08	
H4561	STEP Village Neuf	Biogaz (Récupération/Valorisation)	Traitement et Transfert du Biogaz	Brûlage Biogaz	Mesure de débit gaz torchère	Débimètre par Organe Déprimogène en Conduite	ENDRESS HAUSER	DELTABAR S PMD75						01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Biogaz (Récupération/Valorisation)	Traitement et Transfert du Biogaz	Brûlage Biogaz	Sonde de température	Mesure de la Température sur équipement								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Biogaz (Récupération/Valorisation)	Traitement et Transfert du Biogaz	Brûlage Biogaz	Torchère	Torchère								01/01/19	
H4561	STEP Village Neuf	Biogaz (Récupération/Valorisation)	Traitement et Transfert du Biogaz	Stockage Biogaz	Gazomètre	Gazomètre à Cloche								01/01/08	
H4561	STEP Village Neuf	Biogaz (Récupération/Valorisation)	Traitement et Transfert du Biogaz	Stockage Biogaz	Membrane Gazomètre	Membranes Souples								01/10/22	
H4561	STEP Village Neuf	Biogaz (Récupération/Valorisation)	Traitement et Transfert du Biogaz	Stockage Biogaz	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS HAUSER	PROSONIC S FMU80						29/09/14	
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Centrifugeuse A	Centrifugeuse	ANDRITZ	DSJ C30	80-6833	75				29/09/08	Puissance installée (kW) : 75
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Centrifugeuse B	Centrifugeuse	ANDRITZ	DSJ C30	80-6834	75				29/09/08	Puissance installée (kW) : 75
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Dilacérateur	Dilacérateur								01/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Mesure de débit alimentation centrifugeuse A	Débimètre Electromagnétique en Conduite	SIEMENS							29/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Mesure de débit alimentation centrifugeuse B	Débimètre Electromagnétique en Conduite	SIEMENS							01/01/20	
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Pompe Gaveuse boues déshydratées A	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BTHE 17-12	376482	7.5				02/05/23	Intensité nominale : 15,Puissance installée (kW) : 7.5
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Pompe Gaveuse boues déshydratées B	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BTHE 17-12	333666	7.5				01/01/16	Puissance installée (kW) : 7.5
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Pompe à boues digérées A	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN 62-6L	210563	7.5				01/06/23	Pression de service : 6,Puissance installée (kW) : 7.5
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Pompe à boues digérées B	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN 62-6L	391765	7.5				01/01/23	Puissance installée (kW) : 7.5
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Pompe à boues digérées - secours	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN 62-6L	407667	7.5				01/01/23	Puissance installée (kW) : 7.5
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Vanne évacuation eau de lavage centrifugeuse A	Vanne Motorisée						100		29/09/08	Diametre-nominal : 100
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Vanne évacuation eau de lavage centrifugeuse B	Vanne Motorisée						100		29/09/08	Diametre-nominal : 100
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Vanne de lavage centrifugeuse A	Electrovanne								29/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Vanne de lavage centrifugeuse B	Electrovanne								29/09/08	
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Vanne de lavage trémie centrifugeuse A	Electrovanne					20			29/09/08	Diametre-nominal : 20
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Centrifugation des Boues	Vanne de lavage trémie centrifugeuse B	Electrovanne					20			01/01/08	Diametre-nominal : 20
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Réservoir Bennes	Compresseur d'Air Vanne à Boues	Compresseur à Palettes	KAESER	EPC 630 250	291070 7930018	3				29/09/08	Pression de service : 10,Puissance installée (kW) : 3
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Réservoir Bennes	Vanne distribution Boue Benne A	Vanne Pneumatique								30/04/19	
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Réservoir Bennes	Vanne distribution Boue Benne A	Vanne Pneumatique								30/04/19	
H4561	STEP Village Neuf	Fils Eaux (Extraction/Traitement)	Déshydratation	Réservoir

H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Agitateur 3B	Agitateur Immergé	ABS	SB 123/RA AKSB CR		3,6				01/01/16	Puissance installée (kW) : 5,6	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Agitateur 2B	Agitateur Immergé	ABS	SB 123/RA AKSB CR		3,6		1 080	25/01/23	Diamètre hélice : 1080 Horizontal/vertical : Horizontal Intensité nominale : 109 Puissance installée (kW) : 3,6 Tension nominale (V) : 400		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Mesure Redox	Appareil de Mesure du Potentiel Redox (ORP)	ENDRESS+HAUSER	CPS600/ST CPS12D	A4LN020G/G00					01/01/16		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Barre de Guidage 1B	Barre de Guidage								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Barre de Guidage 2B	Barre de Guidage								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Barre de Guidage 3B	Barre de Guidage								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Barre de Guidage 4B	Barre de Guidage								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Barre de Guidage 5B	Barre de Guidage								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Barre de Guidage 6b	Barre de Guidage								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Ouvrage de Traitement	Bassin								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Vanne Motorisée	Vanne Motorisée	BERNARD	OAVS	06L18R7813L	0,03				29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file A	Agitateur 1	Agitateur Immergé	SULZER	SB 123/RA AKSB CR	0412371E-153	4		1 080	26/01/23	Diamètre hélice : 1080 Horizontal/vertical : Horizontal Intensité nominale : 109 Puissance installée (kW) : 4 Tension nominale (V) : 400		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file A	Agitateur 4	Agitateur Immergé	ABS	SB 123/RA AKSB CR		4				29/09/08	Puissance installée (kW) : 4	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file A	Agitateur 3	Agitateur Immergé	ABS	SB 123/RA AKSB CR		4				29/09/08	Puissance installée (kW) : 4	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file A	Agitateur 2	Agitateur Immergé	ABS	SB 123/RA AKSB CR		4				29/09/08	Puissance installée (kW) : 4	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Mesure de nitrate	Analyseur d'Ammoniaque Electrochimique	ENDRESS+HAUSER	Viomax CAS	T701C03H/00					01/07/22		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file A	Mesure d'ammonium	Analyseur d'Ammoniaque Electrochimique	ENDRESS+HAUSER	Ammax CAS40	T709B05/10					01/07/22		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file A	Barre de Guidage 1	Barre de Guidage								01/01/00		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file A	Barre de Guidage 2	Barre de Guidage								01/01/00		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file A	Barre de Guidage 3	Barre de Guidage								01/01/00		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file A	Barre de Guidage 4	Barre de Guidage								01/01/00		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Ouvrage de Traitement	Bassin								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Agitateur 1	Agitateur Immergé	ABS	SB 123/RA AKSB CR		4				01/01/16	Puissance installée (kW) : 4	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Agitateur 2	Agitateur Immergé	SULZER	SB 123/RA AKSB CR	0412371E-153	4		1 080	26/01/23	Diamètre hélice : 1080 Horizontal/vertical : Horizontal Intensité nominale : 109 Puissance installée (kW) : 4 Tension nominale (V) : 400		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Agitateur 3	Agitateur Immergé	ABS	SB 123/RA AKSB CR		4				01/01/16	Puissance installée (kW) : 4	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Agitateur 4	Agitateur Immergé	ABS	SB 123/RA AKSB CR		4				01/01/16	Puissance installée (kW) : 4	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Mesure de nitrate	Analyseur d'Ammoniaque Electrochimique	ENDRESS+HAUSER	Viomax CAS	T701C03H/00					01/07/22		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file A	Mesure d'ammonium	Analyseur d'Ammoniaque Electrochimique	ENDRESS+HAUSER	Ammax CAS40	T709B05/10					01/07/22		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Barre de Guidage 1	Barre de Guidage								29/09/08	Longueur : 3,Matériau : Inox	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Barre de Guidage 2	Barre de Guidage								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Barre de Guidage 3	Barre de Guidage								29/09/08	Longueur : 3,Matériau : Inox	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Barre de Guidage 4	Barre de Guidage								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Zone de pré-dénitrification file B	Ouvrage de Traitement	Bassin								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Réaération	Déversoir	Déversoir de Réaération								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Réaération	Lame déversante file A	Lame de Surverse								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Réaération	Lame déversante file B	Lame de Surverse								29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Réaération	Mesure de débit file A	Débitmètre Ultrasons en Canal	ENDRESS+HAUSER	PROSONIC S	A4E6C8D1/00A					01/01/16		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Traitement Biologique à Boues Activées MBBR	Réaération	Mesure de débit file B	Débitmètre Ultrasons en Canal	ENDRESS+HAUSER	PROSONIC S	A4E6B2E1/00A					01/01/17		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file A	Cloviclark Tamponi	Bêche	Bêche								01/07/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file A	Accessoires hydrauliques	Accessoires Divers	Accessoires Divers								01/07/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file A	Détecteur de niveau très bas	Détecteur de Position	Détecteur de Position								01/07/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file A	Mesure de débit	Débitmètre Ultrasons en Canal	ENDRESS+HAUSER	FMU90							01/07/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file A	Pompe de Recirculation 1A	Electropompe Submersible	KSB	Amarex KRTK 300-400/286/UG-S			24	4			01/07/08	HMT : 4,Puissance installée (kW) : 24	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file A	Pompe de Recirculation 2A	Electropompe Submersible	KSB	Amarex KRTK 300-400/286/UG-S	9671232928/003400		24	4			01/07/08	HMT : 4,Puissance installée (kW) : 24	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file B	Cloviclark Tamponi	Bêche	Bêche								01/07/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file B	Accessoires hydraulaiques	Accessoires Divers	Accessoires Divers								01/07/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file B	Détecteur de niveau très bas	Détecteur de Position	Détecteur de Position								01/07/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file B	Mesure de débit	Débitmètre Ultrasons en Canal	ENDRESS+HAUSER	FMU90							01/07/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file B	Pompe de Recirculation 1B	Electropompe Submersible	KSB	Amarex KRTK 300-400/286/UG-S			24	4			01/07/08	HMT : 4,Puissance installée (kW) : 24	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation des boues vraies file B	Pompe de Recirculation 2B	Electropompe Submersible	KSB	Amarex KRTK 300-400/286/UG-S			24	4			01/07/08	HMT : 4,Puissance installée (kW) : 24	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file A	Agitateur coagulation	Agitateur à Arbre Vertical	NORD	2SR2KA2H-B/SPHITF RD	2S2R3783-100	0,55				01/01/16	Puissance installée (kW) : 0,55	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file A	Agitateur 1 floculation	Agitateur à Arbre Vertical	NORD	1392 NBA2H-K9L-H RD	4007398178.00 003	0,18				01/01/07	Puissance installée (kW) : 18	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file A	Agitateur 2 floculation	Agitateur à Arbre Vertical	NORD	1392 NBA2H-K9L-H RD	2015R1784R100	0,18				01/01/07	Puissance installée (kW) : 18	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file A	Mesure de débit entrée flottation A	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS+HAUSER							01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file A	Pompe de Recirculation eau flottées	Electropompe Submersible	KSB	Movitec VF32-3		3,5	45,9			01/01/08	Debit-nominal (m3/h) : 27,8HMT : 45,9Puissance-installée (kW) : 3,5	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file A	Radeau de fond	Radeau de Fond	NORD	53 VL-80 SHI	1007375211.03-0	0,55				01/01/07	Puissance installée (kW) : 55	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file A	Réaération de surface	Réaérateur de Surface	SEIH USSCOME	AXF 50/7 DR6/3934	0376842968/11.0001.21	0,12				01/01/22	Puissance installée (kW) : 12	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file A	Ouvrage de coagulation	Bassin								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file A	Ouvrage de floculation	Bassin								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file A	Préaeration eau blanche	Vanne Hydraulique								01/01/00		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file B	Agitateur coagulation	Agitateur à Arbre Vertical	NORD	2SR2KA2H-B/SPHITF RD	2S2R3983-100	0,55				01/01/16	Puissance installée (kW) : 55	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file B	Agitateur 1 floculation	Agitateur à Arbre Vertical	NORD	1392NBA2H-K9L-H RD	2037R7848100	0,18				01/01/16	Puissance installée (kW) : 18	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file B	Agitateur 2 floculation	Agitateur à Arbre Vertical	NORD	1392NBA2H-K9L-H RD	4007398178.00 002	0,18				01/01/07	Puissance installée (kW) : 18	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file B	Mesure de débit entrée flottation B	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS+HAUSER							01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file B	Pompe de Recirculation eau flottées	Electropompe Submersible	KSB	Movitec VF32-3		3,5	45,9			01/01/08	Debit-nominal (m3/h) : 27,8HMT : 45,9Puissance-installée (kW) : 3,5	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file B	Radeau de fond	Radeau de Fond	NORD	53 VL-80 SHI	1007375241.00-3	0,55				01/01/07	Puissance installée (kW) : 55	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file B	Réaération de surface	Réaérateur de Surface	SEIH USSCOME	AXF 50/7 DR6/3934	0376842968/11.0001.21	0,12				01/01/22	Puissance installée (kW) : 12	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file B	Ouvrage de coagulation	Bassin								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file B	Ouvrage de floculation	Bassin								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file B	Préaeration eau blanche	Vanne Hydraulique								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file C	Agitateur coagulation	Agitateur à Arbre Vertical	NORD	2SR2KA2H-B/SPHITF RD	4007398178.00 001	0,55				01/01/07	Puissance installée (kW) : 55	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file C	Agitateur 1 floculation	Agitateur à Arbre Vertical	NORD	1392 NBA2H-K9L-H RD	2037398R100	0,18				01/01/07	Puissance installée (kW) : 18	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file C	Agitateur 2 floculation	Agitateur à Arbre Vertical	NORD	1392 NBA2H-K9L-H RD	4007398178.00 006	0,18				01/01/07	Puissance installée (kW) : 18	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file C	Mesure de débit entrée flottation C	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS+HAUSER							01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file C	Pompe de Recirculation eau flottées	Electropompe Submersible	KSB	Movitec VF32-3		3,5	45,9			01/01/08	Debit-nominal (m3/h) : 27,8HMT : 45,9Puissance-installée (kW) : 3,5	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file C	Radeau de fond	Radeau de Fond	NORD	53 VL-80 SHI	1007375261.00-10	0,55				01/01/07	Puissance installée (kW) : 55	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file C	Réaération de surface	Réaérateur de Surface	SEIH USSCOME	AXF 50/7 DR6/3934	0376842968/11.0001.21	0,12				01/01/22	Puissance installée (kW) : 12	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file C	Ouvrage de coagulation	Bassin								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file C	Ouvrage de floculation	Bassin								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Flottation	Flottation file C	Préaeration eau blanche	Vanne Hydraulique								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Réaération	Réaération	Bâtardeau entrée file A	Bâtardeau								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Réaération	Réaération	Bâtardeau entrée file B	Bâtardeau								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Réaération	Réaération	Bâtardeau entrée file C	Bâtardeau								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Réaération	Réaération	Canal de Réaération	Canal	RAMUS	VMK 36AL						29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Réaération	Réaération	Vanne file A	Vanne Motorisée	RAMUS	VMK 36AL						29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Réaération	Réaération	Vanne file B	Vanne Motorisée	RAMUS	VMK 36AL						29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Réaération	Réaération	Vanne file C	Vanne Motorisée	RAMUS	VMK 36AL						29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file A	Bâtiés de Prétraitement	Bâtiés	Bâtiés	PURAFIL	PURAC	673018-C					01/01/07	Atrrée fabrication (Millésime) : 01-JAN-07,Pression nominale : 7,Volume : 2,3	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file A	Bâtiés de Prétraitement	Bâtiés	Bâtiés								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file A	Soupape de sécurité	Soupape de sécurité	Soupape de sécurité								01/01/00		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file A	Mesure de débit eau blanche	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS+HAUSER	PROMAG 50	67D214/19D00						01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file A	Pompe de préaeration	Electropompe de Surface	AVS	Movitec VF32-3	0420355214889-03		3,3	45,9			01/01/08	Debit-nominal (m3/h) : 27,8HMT : 45,9Puissance-installée (kW) : 3,3	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file A	Vanne d'isolement arrivé file A	Electrovanne	AVS	SL0200-VNER							01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file A	Vanne d'isolement amont file A	Vanne									01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file A	Ballon de Préaeration flottation	Ballon	PURAFIL	PURAC	673018-C						01/01/07	Atrrée fabrication (Millésime) : 01-JAN-07,Pression nominale : 7,Volume : 2,3	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file B	Soupape de sécurité	Soupape de sécurité	Soupape de sécurité								01/01/00		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file B	Mesure de débit eau blanche	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS+HAUSER	PROMAG 50	67D214/19D00						01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file B	Pompe de préaeration	Electropompe de Surface	AVS	Movitec VF32-3	0420355214889-04		3,3	45,9			01/01/08	Debit-nominal (m3/h) : 27,8HMT : 45,9Puissance-installée (kW) : 3,3	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file B	Vanne d'isolement arrivé file B	Electrovanne	AVS	SL0200-VNER							29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file B	Vanne d'isolement amont file B	Vanne									01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file B	Ballon de Préaeration flottation	Ballon	PURAFIL	PURAC	673018-C						01/01/07	Atrrée fabrication (Millésime) : 01-JAN-07,Pression nominale : 7,Volume : 2,3	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file C	Soupape de sécurité	Soupape de sécurité	Soupape de sécurité								01/01/00		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file C	Mesure de débit eau blanche	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS+HAUSER	PROMAG 50	67D214/19D00						01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file C	Pompe de préaeration	Electropompe de Surface	AVS	Movitec VF32-3	0420355214889-05		3,3	45,9			01/01/08	Debit-nominal (m3/h) : 27,8HMT : 45,9Puissance-installée (kW) : 3,3	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file C	Vanne d'isolement arrivé file C	Electrovanne	AVS	SL0200-VNER							29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau de prétraitement file C	Vanne d'isolement amont file C	Vanne									01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Eau Préaeration Secours	Vanne d'isolement Amont	Vanne									01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation eau traitée	Accessoires hydraulaiques	Accessoires Divers	Accessoires Divers								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation eau traitée	Pompe HP préaeration flottation file B	Electropompe de Surface	GRUNDFOS	CRN 90-4	A96124231P15726 0001		30	88,7			01/01/07	Debit-nominal (m3/h) : 90,HMT : 88,7Puissance-installée (kW) : 30	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation eau traitée	Pompe HP préaeration flottation file A	Electropompe de Surface	GRUNDFOS	CRN 90-4	A96124231P15726 0003		30	88,7			01/01/07	Debit-nominal (m3/h) : 90,HMT : 88,7Puissance-installée (kW) : 30	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation eau traitée	Pompe HP préaeration flottation file C	Electropompe de Surface	GRUNDFOS	CRN 90-4	A96124231P15726 0002		30	88,7			01/01/07	Debit-nominal (m3/h) : 90,HMT : 88,7Puissance-installée (kW) : 30	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Recirculation eau traitée	Pompe HP préaeration flottation - secours	Electropompe de Surface	GRUNDFOS	CRN 90-4	A96124231P15726 0004		30	88,7			01/01/07	Debit-nominal (m3/h) : 90,HMT : 88,7Puissance-installée (kW) : 30	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Extraction boues biologiques	Accessoires hydraulaiques	Accessoires Divers	Accessoires Divers								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Extraction boues biologiques	Fosse	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Extraction boues biologiques	Fosse	Fosse	Fosse								01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Extraction boues biologiques	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	ENDRESS+HAUSER	Prosonic T	FDU90/M0113G						01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Extraction boues biologiques	Mesure de débit	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS+HAUSER	Promag W	A411W1M00						01/01/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Extraction boues biologiques	Pompe de Soutirage boues biologiques	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN28-6L	338251	3					01/01/16	Debit-nominal (m3/h) : 15,6,Puissance installée (kW) : 3	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Extraction boues biologiques	Pompe de Soutirage boues biologiques secours	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN 24-6L	419336	3					01/01/07	Debit-nominal (m3/h) : 15,6,Diamètre Aspiration : 100,Diamètre de Refoulement : 100,Poids : 154,Pompe sèche ou immergée : Sèche,Position pompe : Horizontale,Puissance installée (kW) : 3	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Débitmètre By pass	Débitmètre By pass									29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Analyse / Mesure	Débitmètre By pass	Débitmètre Ultrasons en Canal	ENDRESS+HAUSER	Prosonic FDU 90	S4E08D01123					29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Analyse / Mesure	Débitmètre comptage amont	Débitmètre Ultrasons en Canal	ENDRESS+HAUSER	Prosonic FDU 90						29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Analyse / Mesure	Transmetteur débit By pass	Transmetteur	ENDRESS+HAUSER	Prosonic S FMU 90	A4E6BC01/E6A					29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Analyse / Mesure	Transmetteur débit comptage amont	Transmetteur	ENDRESS+HAUSER	Prosonic S FMU 90	M3E1B01/E6A					29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Analyse / Mesure	Transmetteur mesure pH/TTC	Transmetteur	ENDRESS+HAUSER	Liquiline	A4D9FB0/E6A					29/09/08		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file A	Mesure de MES	Analyseur de Matières en Suspension	ENDRESS+HAUSER							29/09/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file A	Air-lift A	Concentrateur à Palettes	BECKER	KDT 3.80	D2301489	4				01/01/16	Pression de service : 1,5,Puissance installée (kW) : 4	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file A	Accessoire hydrauliques	Accessoires Divers								29/09/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file A	Mesure de débit sortie dessableur file A	Débitmètre Ultrasons en Canal	ENDRESS+HAUSER	FMU 90						29/09/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file A	Motoréducteur cisaleur	SEIH USSCOME	RF 80 R07 DR 6554/C	05.12318768/01.0002.08						01/01/17		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file A	Radeau	Radeau de Surface				0,12				29/09/08	Puissance installée (kW) : 12	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file A	Ouvrage de Traitement	Bâche								29/09/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file A	Turbine	Turbine Immergée	SULZER	AE P626						09/11/23		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file B	Air-lift B	Concentrateur d'air	AERZEN	GM55	4142118	4				20/02/24	Atrrée fabrication (Millésime) : 01-JAN-24,Pression de service : 1,6,Puissance installée (kW) : 4	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file B	Accessoire hydrauliques	Accessoires Divers								29/09/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file B	Mesure de débit sortie dessableur file B	Débitmètre Ultrasons en Canal	ENDRESS+HAUSER	FMU 90						29/09/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file B	Motoréducteur cisaleur	SEIH USSCOME	RF 80 R07 DR 6554/C	05.12318768/01.0001.08						29/09/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file B	Radeau	Radeau de Surface				0,12				29/09/08	Puissance installée (kW) : 12	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file B	Ouvrage de Traitement	Bâche								29/09/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Prétraitement	Dessablage / Déshuilage file B	Turbine	Turbine Immergée	SULZER	ABS XFR-PE28/6-C-SEEX	300939092	3,4				01/02/24	Puissance installée (kW) : 3,4,Tension alimentation : 400	
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Déphosphatation	Barre de Guidage 1	Barre	Barre								29/09/07		
H4561	STEP Village Neuf	File Eau (Traitement)	Déphosphatation	Barre de Guidage 2	Barre	Barre		

H4041	STEP Village Neuf	Energies (Production/Stockage/Distribution)	Poste de Livraison Electricité	Poste de Livraison HT	Transformateur Triphasé Fils Eau 2	Transformateur Alaisieur							01/09/08		
H4041	STEP Village Neuf	Energies (Production/Stockage/Distribution)	Poste de Livraison Electricité	Poste de Livraison HT	Transformateur Triphasé Fils Boue	Transformateur Alaisieur							01/09/08		
H4041	STEP Village Neuf	Energies (Production/Stockage/Distribution)	Poste de Livraison Electricité	Protection Electrique	Batteries de sauvegarde bâci chargeur	Batteries							01/07/08		
H4041	STEP Village Neuf	Energies (Production/Stockage/Distribution)	Production Energie Electrique	Groupe de Production Electricité	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel							29/08/08	Puissance assurancée : 450	
H4041	STEP Village Neuf	Eau de Service (Préparation/Stockage/Distrib)	Alimentation en Eau Service ou Process	Eau industrielle	Compteur	Compteur Mécanique	ITRON	FLOSTAR-M					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Eau de Service (Préparation/Stockage/Distrib)	Alimentation en Eau Service ou Process	Alimentation par Forçage	Accessoires hydrauliques	Accessoires Divers							01/01/19		
H4041	STEP Village Neuf	Eau de Service (Préparation/Stockage/Distrib)	Alimentation en Eau Service ou Process	Alimentation par Forçage	Compteur	Compteur Mécanique	ITRON	FLOSTAR-M					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Eau de Service (Préparation/Stockage/Distrib)	Alimentation en Eau Service ou Process	Alimentation par Forçage	Pompe eau de cuppa 1	Electropompe Immergée	KSB	UPA 150C-60/10 UMA 150B 22/21	8974226642	18.5			01/01/19	Intensité nominale : 36.7;Puissance installée (kW) : 18.5;Tension alimentation : 460	
H4041	STEP Village Neuf	Eau de Service (Préparation/Stockage/Distrib)	Alimentation en Eau Service ou Process	Alimentation par Forçage	Pompe eau de cuppa 2	Electropompe Immergée	KSB	UPA 150C-60/10 UMA 150B 22/21	8974227603	18.5			01/01/19	Intensité nominale : 36.7;Puissance installée (kW) : 18.5;Tension alimentation : 460	
H4041	STEP Village Neuf	Eau de Service (Préparation/Stockage/Distrib)	Alimentation en Eau Service ou Process	Alimentation par Forçage	Pompe alimentation PAC	Electropompe de Surface	KSB	Movitec VF 15/1 B	8973724847/0003100	15			01/03/14	Débit nominal (m3/h) : 17;Puissance installée (kW) : 15	
H4041	STEP Village Neuf	Eau de Service (Préparation/Stockage/Distrib)	Alimentation en Eau Service ou Process	Alimentation par Forçage	Stockage	Ballon							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Eau de Service (Préparation/Stockage/Distrib)	Alimentation en Eau Service ou Process	Alimentation par Forçage sur un Réseau	Disconnecteur Local chaudière bouxo	Disconnecteur	SOCLA	638813	2109784			25.4	08/08/21	Diamètre nominal : 25.4	
H4041	STEP Village Neuf	Eau de Service (Préparation/Stockage/Distrib)	Alimentation en Eau Service ou Process	Alimentation par Pilotage sur un Réseau	Disconnecteur Local pompe à chaleur STEP	Disconnecteur	SOCLA	638811	2109774			19.05	08/08/21	Diamètre nominal : 19.05	
H4041	STEP Village Neuf	Eau de Service (Préparation/Stockage/Distrib)	Alimentation en Eau Service ou Process	Alimentation par Pilotage sur un Réseau	Disconnecteur Local Ebeaûs	Disconnecteur	SOCLA	638813	2109261			32	08/08/21	Diamètre nominal : 32	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Acide Sulfurique	Distribution désodorisation	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve	EUROPE Environnement	CD 520					01/01/05	Volume : 1	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Acide Sulfurique	Distribution désodorisation	Coffret protection pompe doseuse	Coffret protection pompe doseuse							01/01/05		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Acide Sulfurique	Distribution désodorisation	Accessoires H2SO4	Accessoires Divers							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Acide Sulfurique	Distribution désodorisation	Détecteurs de niveau haut, bas, très bas	Contacteur Magnétique de Niveau	GLB	BK390					01/01/05		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Acide Sulfurique	Distribution désodorisation	Pompe Doseuse	Pompe à Piston-Membranes	MILTON ROY	Series G GA10-01T3	2009043000091				01/01/18	Débit nominal (L/h) : 10;Pression nominale : 12	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution décantation primaire	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve							29/08/08	Volume : 30	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution décantation primaire	Coffret protection pompe doseuse	Coffret protection pompe doseuse							01/09/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution décantation primaire	Accessoires chlorure ferrique	Accessoires Divers							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution décantation primaire	Détecteurs de niveau haut, bas, très bas	Contacteur Magnétique de Niveau							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution décantation primaire	Mesure de débit vers décantation primaire A	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG P					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution décantation primaire	Mesure de débit vers décantation primaire B	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG P	A4115D1900				29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution décantation primaire	Pompe Doseuse Ste A	Pompe à Piston-Membranes							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution décantation primaire	Pompe Doseuse Ste B	Pompe à Piston-Membranes							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution décantation primaire	Pompe Doseuse - secours	Pompe à Piston-Membranes	OBL						29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution flottation	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve							29/08/08	Volume : 30	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution flottation	Coffret protection pompe doseuse	Coffret protection pompe doseuse							01/01/05		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution flottation	Accessoires chlorure ferrique	Accessoires Divers							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution flottation	Détecteurs de niveau haut, bas, très bas	Contacteur Magnétique de Niveau	GLB	BK390/3-0					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution flottation	Mesure de débit vers flottation B	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG 50	C4068/19/003				29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution flottation	Mesure de débit vers flottation A	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG 50	C4068/19/003				29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution flottation	Mesure de débit vers flottation C	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG 50	C4068/19/003				29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution flottation	Pompe Doseuse Ste A	Pompe à Piston-Membranes	PROMINENT	S16HA0700VPT3003T030	2016016253	0.09			01/01/16	Puissance installée (kW) : .09	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution flottation	Pompe Doseuse Ste B	Pompe à Piston-Membranes	PROMINENT	S16HA0700VPT3003T030	2016016252	0.09			01/01/16	Puissance installée (kW) : .09	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution flottation	Pompe Doseuse Ste A	Pompe à Piston-Membranes	PROMINENT	S16HA0700VPT3003T030	2016016253	0.09			01/01/16	Puissance installée (kW) : .09	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Chlorure Ferrique	Distribution flottation	Pompe Doseuse - secours	Pompe à Piston-Membranes	PROMINENT	S16HA0700VPT3003T030	2016016251	0.09			29/08/08	Puissance installée (kW) : .09	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Eau de Javel	Distribution désodorisation	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve	EUROPE Environnement	CD 520					01/01/05	Volume : 12	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Eau de Javel	Distribution désodorisation	Coffret protection pompe doseuse	Coffret protection pompe doseuse							01/01/05		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Eau de Javel	Distribution désodorisation	Accessoires javel	Accessoires Divers							01/01/05		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Eau de Javel	Distribution désodorisation	Détecteurs de niveau haut, bas, très bas	Contacteur Magnétique de Niveau	GLB	BVK 390					01/01/05		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Eau de Javel	Distribution désodorisation	Pompe Doseuse	Pompe à Piston-Membranes	PROMINENT	S16A H 1205 PVT S0303003	2015088092	0.09			01/01/18	Débit nominal (L/h) : 42;Pression nominale : 12;Puissance installée (kW) : .09	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Méthanol	Distribution traitement biologique	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Méthanol	Distribution traitement biologique	Coffret protection pompe doseuse	Coffret protection pompe doseuse							01/01/00		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Méthanol	Distribution traitement biologique	Accessoires méthanol	Accessoires Divers							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Méthanol	Distribution traitement biologique	Détecteurs de niveau haut, bas, très bas	Contacteur Magnétique de Niveau							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Méthanol	Distribution traitement biologique	Détecteur de fuite	Pressostatteur accoustic (detect fuite)							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Méthanol	Distribution traitement biologique	Mesure de débit 2	Débitmètre Electromagnétique en Conduite							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Méthanol	Distribution traitement biologique	Mesure de débit 1	Débitmètre Electromagnétique en Conduite							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Méthanol	Distribution traitement biologique	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Méthanol	Distribution traitement biologique	Pompe Doseuse - secours	Pompe à Piston-Membranes	OBL	89W/36826	2008P8363				29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Méthanol	Distribution traitement biologique	Pompe Doseuse Ste B	Pompe à Piston-Membranes	OBL	90N 6.68 A 85 M2/ 36825	2008P8362	0.18			29/08/08	Puissance installée (kW) : .18	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Méthanol	Distribution traitement biologique	Pompe Doseuse Ste A	Pompe à Piston-Membranes	OBL	90N 6.68 A 85 M2/ 36825	2008P8361	0.18			29/08/08	Puissance installée (kW) : .18	
H4041	STEP Village Neuf	Méthanol	Distribution traitement biologique	Ventilateur	Ventilateur Centrifuge								29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide Cationique Décantation primaire - INJTI	Distribution décantation primaire (INJTI/LISE)	Aqitateur 1 aval Bâ A	Mélangeur	ALMO TECHNOLOGIE	MTA 60 D8	0809-092169		0.25			29/08/08	Puissance installée (kW) : .25	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide Cationique Décantation primaire - INJTI	Distribution décantation primaire (INJTI/LISE)	Aqitateur 2 aval Bâ A	Mélangeur	ALMO TECHNOLOGIE	MTA 60 D8	0812-03808		0.25			29/08/08	Puissance installée (kW) : .25	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide Cationique Décantation primaire - INJTI	Distribution décantation primaire (INJTI/LISE)	Aqitateur 2 aval Bâ B	Mélangeur	ALMO TECHNOLOGIE	MTA 60 D8	0809-092128		0.25			29/08/08	Puissance installée (kW) : .25	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide Cationique Décantation primaire - INJTI	Distribution décantation primaire (INJTI/LISE)	Cuve de préparation Bâ A	Cuve	MILTON ROY	AP860	C3923/138102					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide Cationique Décantation primaire - INJTI	Distribution décantation primaire (INJTI/LISE)	Cuve de préparation Bâ B	Cuve	MILTON ROY	AP860	C3923/138104					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide Cationique Décantation primaire - INJTI	Distribution décantation primaire (INJTI/LISE)	Accessoires polymère	Accessoires Divers								29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide Cationique Décantation primaire - INJTI	Distribution décantation primaire (INJTI/LISE)	Appareil de Mesure Physique	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG W	A4115B1900					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide Cationique Décantation primaire - INJTI	Distribution décantation primaire (INJTI/LISE)	Appareil de Mesure Physique	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG W	A4115T1800					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide Cationique Décantation primaire - INJTI	Distribution décantation primaire (INJTI/LISE)	Pompe Doseuse Ste A	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide Cationique Décantation primaire - INJTI	Distribution décantation primaire (INJTI/LISE)	Pompe Doseuse Ste B	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide Cationique Décantation primaire - INJTI	Distribution décantation primaire (INJTI/LISE)	Pompe Doseuse - secours	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère Liquide oléoïnique Déshydratation	Distribution réactifs traitement des boues	Mesure débit injection colonnes File A	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	SIEMENS	SITRANS FM MAG FLOW S100W	7MB5321R0102N2B99					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Distribution réactifs traitement des boues	Mesure débit injection polymère file B	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	SIEMENS	SITRANS FM MAG FLOW S100W	7MB5321R0102N2D79					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Distribution réactifs traitement des boues	Pompe polymère file A	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN 5-6L	407508	0.8				01/01/22	Débit max (m3/h) : 3.4;Position pompe : Horizontale;Pression nominale : 2;Puissance installée (kW) : .8	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Distribution réactifs traitement des boues	Pompe polymère file B	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN 5-6L	210476	0.8				29/08/08	Débit nominal (m3/h) : 3.4;Puissance installée (kW) : .8	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Distribution réactifs traitement des boues	Pompe polymère file secours	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN 5-6L	198637	0.8				29/08/08	Débit nominal (m3/h) : 3.4;Puissance installée (kW) : .8	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Distribution réactifs traitement des boues	Pompe polymère file A (petite pompe)	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	MD 056-12	235930	0.37				01/01/19	Puissance installée (kW) : .37	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Distribution réactifs traitement des boues	Pompe polymère file B (petite pompe)	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	MD 056-12	210477	0.37				29/08/08	Puissance installée (kW) : .37	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Agitateur 1 cuve file A	Agitateur à Arbre Vertical	MILTON ROY	VRP0031S100		0.55				29/08/08	Puissance installée (kW) : .55	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Agitateur 2 cuve file A	Agitateur à Arbre Vertical	MILTON ROY	VRP0031S100		0.55				29/08/08	Puissance installée (kW) : .55	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Agitateur 1 cuve file B	Agitateur à Arbre Vertical	MILTON ROY	VRP0031S100	MR5M05025	0.55				29/08/08	Puissance installée (kW) : .55	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Agitateur 2 cuve file B	Agitateur à Arbre Vertical	MILTON ROY	VRP0031S100	MR5M05025	0.55				29/08/08	Puissance installée (kW) : .55	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Cuve de préparation polymère file B	Cuve	MILTON ROY	AF-0165	C3923/136101					06/05/09		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Accessoires polymère	Accessoires Divers								29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Cuve de préparation polymère file A	Cuve	MILTON ROY	PCL1PACK AF-0165	C3923/132101					18/01/07		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Détecteurs de niveau	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Détecteurs de niveau	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires								29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Pompe à émulsion A	Electropompe à Membranes	MILTON ROY	SERIE G GA05VHV0	201402260194					01/01/14	Débit nominal (L/h) : 50;Pression nominale : 10	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Pompe à émulsion B	Electropompe à Membranes	MILTON ROY	SERIE G GA05VHV0	2006200903011					01/01/17	Débit nominal (L/h) : 50;Pression nominale : 10	
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Vanne eau de préparation polymère file A	Electrovanne								29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Polymère liquide oléoïnique Déshydratation	Préparation traitement des boues	Vanne eau de préparation polymère file B	Electrovanne								29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Distribution flottation	Accessoires polymères	Accessoires Divers							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Distribution flottation	Mesure de débit file A	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG 10	A4111D1900				29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Distribution flottation	Mesure de débit file B	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG 10	A4111D1900				29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Distribution flottation	Mesure de débit file C	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	ENDRESS HAUSER	PROMAG 10	A4111D1900				29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Distribution flottation	Pompe Doseuse file A	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN1 2-5	218786	0.6			01/01/15	Débit nominal (m3/h) : 1;1;Puissance installée (kW) : .6	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Distribution flottation	Pompe Doseuse file B	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN1 2-5	227488	0.6			01/01/16	Débit nominal (m3/h) : 1;1;Puissance installée (kW) : .6	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Distribution flottation	Pompe Doseuse file C	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN1 1-5	210481	0.6			01/06/22	Débit nominal (m3/h) : 1;1;Puissance installée (kW) : .6	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Distribution flottation	Pompe Doseuse secours	Electropompe à Rotor Excentré	SEEPEX	BN1 2-5	403627	0.6			01/06/22	Débit nominal (m3/h) : 1;1;Puissance installée (kW) : .6	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Préparation flottation A	Agitateur 1	Agitateur à Arbre Vertical	MILTON ROY						29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Préparation flottation A	Agitateur 2	Agitateur à Arbre Vertical	ALMO TECHNOLOGIE	MTA 80G8	1605-018	0.25			29/08/08	Puissance installée (kW) : .25	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Préparation flottation A	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve	MILTON ROY						29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Préparation flottation A	Cuve de Préparation	Cuve	MILTON ROY	00823/138103					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Préparation flottation A	Doseur	Vis Doseuse	RCSSI MOTOREDUTTORI	MVEOFC1/A					29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Préparation flottation A	Détecteurs de niveau	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Préparation flottation A	Mesure de débit eau de dilution	Débitmètre à Ludion	FIP	F3RV94ST	1M250RM				29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Préparation flottation A	Mesure de débit eau de dilution	Mesure de Niveau capacitive							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Polymère Pouvre Cationique Flottation	Préparation flottation A	Vanne alimentation eau de dilution	Electrovanne							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Soude	Distribution désodorisation	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve	EUROPE Environnement	CD 531					01/01/05	Volume : 8000	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Soude	Distribution désodorisation	Coffret protection pompe doseuse	Coffret protection pompe doseuse							01/01/05		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Soude	Distribution désodorisation	Accessoires soude	Accessoires Divers							01/01/05		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Soude	Distribution désodorisation	Détecteurs de niveau haut, bas, très bas	Contacteur Magnétique de Niveau	GLB	BK390/3-0					01/01/05		
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Soude	Distribution désodorisation	Pompe Doseuse Tour Javel-Soude	Pompe à Piston-Membranes	PROMINENT	S16HA1200BVT3005S000	2016013803	0.09			01/01/18	Débit nominal (L/h) : 42;Pression nominale : 12;Puissance installée (kW) : .09	
H4041	STEP Village Neuf	Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib)	Soude	Distribution désodorisation	Pompe Doseuse Tour Soude	Pompe à Piston-Membranes	PROMINENT	S16HA1200BVT3005S000	2016013802	0.09			01/01/18	Débit nominal (L/h) : 42;Pression nominale : 12;Puissance installée (kW) : .09	
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Réception des Sables	Stockage / transfert des Sables	Fosse de dépotage	Fosse							29/08/08	Volume : 32	
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Réception des Sables	Stockage / transfert des Sables	Vis avec trémie	Vis Convoyeuse Sans Ame	NOGGERATH	SF320	948486	1.5			29/08/08	Puissance installée (kW) : 1.5	
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Réception des Sables	Stockage / transfert des Sables	Grissin	Grissin							29/08/08		
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Réparition des sables lavés	Réparition / Evacuation des Sables	Benne 1	Benne							01/07/08		
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Réparition des sables lavés	Réparition / Evacuation des Sables	Benne 2	Benne							01/07/08		
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Réparition des sables lavés	Réparition / Evacuation des Sables	Vis de réparition	Vis Convoyeuse Sans Ame	NOGGERATH	SF-260	948486	0.75			30/01/22	Puissance installée (kW) : .75	
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Lavage des sables préitraitement	Lavage des sables file A	Classificateur	Classificateur à Vis	NOGGERATH			0.55			01/07/08	Puissance installée (kW) : .55	
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Lavage des sables préitraitement	Lavage des sables file A	Vis extraction des sables	Vis Convoyeuse Sans Ame	NOGGERATH						01/07/08		
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Lavage des sables préitraitement	Lavage des sables file A	Laveur de Sable	Laveur de Sable	NOGGERATH	SWW1000	601196				01/07/08		
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Lavage des sables préitraitement	Lavage des sables file A	Pompe de reprise	Electropompe de Surface	NOGGERATH	BWP 22-20 6.5H					01/01/20	Débit nominal (m3/h) : 30	
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Lavage des sables préitraitement	Lavage des sables file A	Vanne de lavage	Electrovanne						20	01/07/08	Diamètre nominal : 20	
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Lavage des sables préitraitement	Lavage des sables file B	Classificateur	Classificateur à Vis	NOGGERATH			0.55			01/07/08	Puissance installée (kW) : .55	
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Lavage des sables préitraitement	Lavage des sables file B	Vis extraction des sables	Vis Convoyeuse Sans Ame	NOGGERATH						01/07/08		
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Lavage des sables préitraitement	Lavage des sables file B	Laveur de Sable	Laveur de Sable	NOGGERATH	SWW1000	601198				01/07/08		
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Lavage des sables préitraitement	Lavage des sables file B	Pompe de reprise	Electropompe de Surface	NOGGERATH	BWP 22-20 6 5H	2000077301				01/01/20		
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Lavage des sables préitraitement	Lavage des sables file B	Vanne de lavage	Electrovanne						20	01/07/08	Diamètre nominal : 20	
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Réception des sables et lavage	Lavage / Ejectage des Sables	Evacuation sables	Bande Transoreuse Fixe	NOGGERATH			1.5			01/09/22	Puissance installée (kW) : 1.5	
H4041	STEP Village Neuf	Sables (Récupération/Traitement)	Réception des sables et lavage	Lavage / Ejectage des Sables	Laveur de Sable	Trommel	NOGGERATH			0.37			01/07/08	Puissance installée (kW) : .37	

General